

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

Compte-rendu de réunion N° 07-2025

Du 24 septembre 2025 à la mairie de DUNET

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Dauzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil	X		
M. Philippe Didier – Membre du CT - Gargillesse		X	
M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel			X
M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin		X	
M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines	X		
M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion	X		
M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize	X		
M. David Jean-Marc - Ceaulmont	X		
M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers	X		
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau	X		
Mme Dejoie Christine– Membre du CT - Parnac			X
M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet	X		
M. Delfour – Membre du CT – Mosnay		X	
M. Bazin Olivier Commune de Bazaiges	X		
Mme Laurencier Nathalie et Mr Jean-François PINAUD	X		
M. Bigonneau Laurent – TPRC		X	
M. Desousa Philipe – TPRC		X	
M. Beernaert Ludovic– ALLEZ Energie	X		
M. Souchal Bruno – ALLEZ Energie		X	
M. Pasquet Renaud – GS Topo		X	
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 22-06	CELON	Renforcement BT « Rue de l'Eglise »	T :16/07/2024
La réfection du cheminement piéton a été calée avec la commune. Dépose ORANGE effectuée. TPRC relancé pour la dépose des supports (pas de retour après deux rappels)			
ARG22-15	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Renforcement BT « Route de Saint-Marcel »	E : 13/06/2022
ART 325-23 reçu Les parties EP et Télécom sont à chiffrer.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 23-01	BADECON LE PIN	Sécurisation BT « rue George Sand »	T :
Dossier ART 323-25 validé. BC BT lancé. Convention EP et Télécom signées. Voir programmation travaux à faire en 2025			
ARG 23-05	BOUESSE	Sécurisation « Les Camus, Bel Air »	A : au 31/07/2025
Réseau ORANGE déposé. Dépose programmée le 29/10/2025			
ARG 23-07	GARGILESSÉ DAMPIERRE	Sécurisation « La Billardière »	T :12/06/2025
Dépose programmée le 09/10/2025			
ARG 23-10	CHAILLAC	Sécurisation « Les Pérelles »	T :05/06/2025
Réseau en service. Chantier prolongé jusqu'au 05 octobre 2025. Dans l'attente de l'intervention d'Orange et de la fin de la dépose du réseau et des supports BT.			
ARG 23-12	CELON	Renforcement « Goux, Les Plauds »	A : 30/08/2024
Il reste la dépose des supports (accès impossible dans les prairies) Réception avec réserves à rédiger dans l'attente de la dépose. Toujours dans l'attente du retour TPRC.			
ARG 23-24	BAZAIGES	Dissimulation BT Bourg T3B	T : 13/10/2025

Travaux programmés à partir du 13 octobre 2025. L'étude ORANGE GC à été repris avec le nouveau CAF. Plns transmis à l'entreprise.

ARG 23-30	BAZAIGES	Dissimulation « Route de Buret »	T : 25/11/2024
------------------	-----------------	---	-----------------------

Reste la dépose des supports suite câblage télécom. Attente des récolements.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 24-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Minières »	T :
Art 323-25 validé. Bon de commande adressé à l'entreprise. Voir programmation. Un poste à commander			
ARG 24-03	CEAULMONT	Renforcement « Le Multon »	T :
ART 323-25 validé. Bons de commandes BT et EP adressés à l'entreprise. Dans l'attente de la programmation. Un poste à commander.			
ARG 24-04	BAZAIGES / VIGOUX	Renforcement « Le breuil »	T :
ART 323-25 Validé. BC BT adressé à l'entreprise Convention EP avec la commune de Vigoux à la signature (cne). Date de livraison des postes ? Programmation ? Deux postes à commander.			
ARG 24-06	CUZION	Sécurisation « La Jarrige »	T :02/06/2025
Réseau en service Réception GC Télécom faite. Dépose des supports BT effectuée. Facturation définitive à réaliser			
ARG 24-07	SAINT BENOIT DU SAULT	Renforcement « rue des Essards »	E :24/06/2024
Art 323-25 en consultation.			
ARG 24-08	LA CHATRE l'ANGLIN	Sécurisation « Margot »	E :21/05/2024
ART 323-25 en consultation.			
ARG 24-09	MOUHET	Sécurisation « Mazerolles »	T :
Dossier ART 323-25 validé. BC BT et EP Fait. Voir programmation.			
ARG 24-11	MOUHET	Sécurisation « Mazou »	T : 12/05/2025
Travaux terminés. Dépose effectuée. Facturation définitive à réaliser.			
ARG 24-12	MOUHET	Sécurisation « Clidier »	T :09/07/2025
Travaux GC terminés. PME0 déposée. Dans l'attente du raccordement. Date à communiquer			

ARG 24-13	TENDU	Dépose « Les Moreaux »	T :30/06/2025
Fiche FACE a rédiger			
ARG 24-15	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Chemin de L'usine »	T :
ART 323-25 validé. Convention Ep reçue. Convention Télécom validée. Travaux S 48 à S 51			
ARG 24-16	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Rue des Combattants »	T :
ART 323-25 validé. Devis BT et FT reçus. Convention télécom retournée signée. Travaux prévus en fin d'année.			
ARG 24-17	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Voluais »	E :16/09/2024
ART 323-25 reçu. A mettre en consultation. Esquisse GC Orange reçue. Chiffrage EP et FT à faire. Travaux 2026			
ARG 24-18	CHASSENEUIL EN BERRY	Extension « La Pommeraie »	E :16/09/2024
Fiche FACE à rédiger			
ARG 24-19	DUNET	Sécurisation « Bourg »	E :28/10/2024
Travaux en cours. Soucis de résurgence d'eau dans les fouilles. Voir pour course cycliste.			
ARG 24-20	EGUZON CHANTOME	Sécurisation « La Braudière»	E :04/11/2024
Dossier en consultation. Travaux programmés en novembre 2025.			
ARG 24-21	BADECON LE PIN	Renforcement « Le Pin »	E :25/11/2024
ART 323-25 validé. Chiffrage FT à faire. Devis reçus			
ARG 24-22	POMMIERS	Sécurisation « Route de l'Etang »	E :16/12/2024
ART 323-25 validé. Chiffrage Télécom à faire. Devis reçus			
ARG 24-23	BAZAIGES	Renforcement « Groux »	T :
Travaux à programmer en même temps que l'affaire 23-24. Date de livraison du poste ?			
ARG 24-24	PARNAC	Dissimulation « Les Cinq routes »	T :
Art 323-25 validé. Convention EP et FT signées. Travaux programmés S 45 à S47. Commande matériel Orange en cours			
ARG 24-25	CHAVIN	Extension « Le refermis de l'Oiseau »	T :23/06/2025
Le poste est en service. La partie BT sera mise en service ultérieurement suite à la modification du raccordement demandé par le bénéficiaire.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

ARG 25-01	BADECON LE PIN	Sécurisation « Rue Grande »	E : 24/03/2025
Pas de présence d'amiante. Plan pour accord reçu le 26/05/2025. Observations à faire.			
ARG 25-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Patras »	T :
Observations effectuées le 28/04/2025 Pas de présence d'amiante.			
ARG 25-03	CELON	Sécurisation « Point de Vue »	E : 10/03/2025
Observations faite au 21/07/2025.			
ARG 25-04	CELON	Sécurisation « Vienne »	T :
Art 323-25 en consultation. Pas de présence d'amiante et HAP. Attente de la programmation.			
ARG 25-05	CHASSENEUIL EN BERRY	Dépose « Les Epinettes »	T :
Plan pour accord reçu. Observations effectuées le 30/04/2025 Pas de présence d'amiante.			
ARG 25-06	VELLES	Renforcement « Bourg »	E : 22/04/2025
Pas de présence d'amiante. Plans pour accord reçu. Observations à faire.			
ARG 25-07	CEAULMONT	Extension « Rte de Villarnoux »	T :25/07/2025
Réseau en service. Réception à faire. Fiche FACE à rédiger			
ARG 25-08	LA CHÂTRE L'ANGLIN	Sécurisation « Bourg »	E : 05/05/2025
Esquisse orange reçue. Plan pour accord reçu 07/07/2025. Observations à faire.			
ARG 25-09	LE MENOUX	Sécurisation « Rue du Moulin Neuf »	E : 05/05/2025
Pas de présence d'amiante sur la voie communale. En attente des résultats pour la RD Plan pour accord reçu 10/07/2025. Observations à faire.			
ARG 25-10	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Rue Appert Aubray »	E : 12/05/2025
Pas de présence d'amiante sur la place du champ de foire ni sous trottoirs. En attente des résultats pour la RD. Plan pour accord reçu 15/07/2025. Observations à faire.			
ARG 25-11	LE PECHEREAU	Dissimulation « Le Vieux Bourg »	E :20/02/2025
Observations faites. Reste 21 conventions à obtenir. Pas de présence d'amiante. Rajout de la dissimulation d'une portée BT supplémentaire			
ARG 25-12	LE PONT CHRETIEN	Extension « GRT Gaz »	T :10/07/2025
Coupure HTA programmée le 07/10/2025. Dans l'attente de la pose du coffret C4 pour raccordement BT.			

ARG 25-13	TENDU	Sécurisation « Eglise Rte de Prunget »	E : 12/05/2025
Dossier pour accord reçu. Observations à faire. Pas de présence d'amiante.			
ARG 25-14	VELLES	Extension « Free Mobile »	T :03/07/2025
Réseau en service. Reste la facturation définitive pour réception. Récolement reçu.			
ARG 25-15	GARGILESE DAMPIERRE	Sécurisation « Rue du Moulin »	E :
Etude à lancer.			
ARG 25-16	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Extension « Le Champs du Dessus »	T :25/07/2025
Réseau en service. Reste la facturation définitive pour réception.			
ARG 25-17	BADECON LE PIN	Dissimulation « rue des Grands feuilletts »	E :07/07/2025
Etude en cours.			
ARG 25-18	CUZION	Dissimulation « Route d'Eguzon »	E :
Etude en cours.			
ARG 25-19	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Extension « Bouygues Télécom »	E :
Etude en cours.			

RECEPTION A PROGRAMMER

- ARG 22-05 Bouesse Sécurisation « La Verrerie »
- ARG 23-05 Bouesse Renforcement « La Verrerie »
- ARG 24-18 Chasseneuil en Berry Extension « La Pommeraie »
- ARG 23-28 Chasseneuil en Berry Extension « Moulin d'entraigues »

REPRISES SUR CHANTIERS RECEPTIONNES

Reprises à effectuées par l'entreprise TPRC :

- ARG22-14 MOSNAY Extension 3 lots les jadrets »
La RAS BT est à reprendre sur le support n°3 (fixation)
- ARG23-06 CUZION « La Grande Lande »
Pose de plaques anti-escalade sur le support n°6 (prestation complémentaire)
- ARG23-09 MOUHET « Faon »
Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête.
- ARG23-14 MOSNAY « Perte »
Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête.

QUESTIONS DIVERSES

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- RAPPEL : Lors des interventions sur les chantiers, l'installation de la signalisation de chantier est obligatoire quel que soit la durée de l'intervention. Il en va de la sécurité des personnes et de la responsabilité des intervenants, de l'entreprise travaux et du maître d'ouvrage. Pour mémoire, cette prestation est rémunérée dans le prix « installation de chantier ». En cas de non-respect de la pose de la signalisation, des pénalités sont prévues au marché (100 € / jour). En cas de récidive, ces pénalités s'appliqueront et le chantier sera arrêté.
- Les comptes rendus de programmation des travaux doivent être transmis par l'entreprise au chargé d'affaire du SDEI.
- Lors du déroulement des chantiers toute intervention non prévue initialement à la commande ou liée à un aléa doit être signalée en amont de la réalisation au chargé d'affaire du SDEI pour validation.

PROCHAINE REUNION

Le28 octobre 2025 à 9h00 à la mairie de BAZAIGES

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Moreau</i>	<i>0678942317</i>	<i>jmamore@wanadoo.fr</i>
<i>M. Dautier</i>	<i>0603847096</i>	<i>mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr</i>
<i>M. Philippe</i>	<i>0681707403</i>	<i>Mairie.gargillesse@wanadoo.fr</i>
<i>M. Broggi</i>	<i>0254478027</i>	<i>mairie.badeconlepin@wanadoo.fr</i>
<i>M. Bazin</i>	<i>0683096715</i>	<i>mairiedebazaiges@wanadoo.fr</i>
<i>M. Desaix</i>	<i>0681683422</i>	<i>contact@mairie-stmarcel36.com</i>
<i>M. Gourlay</i>	<i>0671200283</i>	<i>mairie.roussines@wanadoo.fr</i>
<i>M. Prot</i>	<i>0254472451</i>	<i>mairiedecuzion@orange.fr</i>
<i>M. Perrot</i>	<i>0254254283</i>	<i>mairie.baraze@wanadoo.fr</i>
<i>M. Gabillaud</i>	<i>0609215144</i>	<i>mairie.ceaulmont@wanadoo.fr</i>
<i>M. Gourinat</i>	<i>0254478505</i>	<i>mairie.de.pommiers@wanadoo.fr</i>
<i>M. Touzeau</i>	<i>0680562016</i>	<i>mairie.mouhet@wanadoo.fr</i>
<i>M. Nandillon</i>	<i>0687313606</i>	<i>mairie.dupechereau@orange.fr</i>
<i>M. Puigrenier David</i>	<i>0681825846</i>	<i>dgs@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>0640274897</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>0630411478</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>