

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

Compte-rendu de réunion N°5-2023

Du 05 juillet 2023 à la mairie de LE MENOUX

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Dauzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil		X	
M. Lorilloux Daniel – Membre du CT - Gargillesse		X	
M. Bazin Olivier remplacé par Isabelle Adam– Membre du CT – Bazaiges	X		
M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel	X		
M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines	X		
M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion	X		
M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize	X		
M. Gabillaud Jérôme – Membre du CT - Ceaulmont			X
M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers	X		
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau	X		
Mme Dejoie Christine– Membre du CT - Parnac			X
M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet	X		
M. Delfour – Membre du CT - Mosnay			X
M. Bigonneau Laurent – TPRC	X		
Mme Presteau Stéphanie – SDEI36		X	
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG20-21	TENDU	Renforcement BT « Le Champ du Guignier » P	E :
<p>Une convention EP a été validée par la commune.</p> <p>Les travaux de génie civil sont terminés. La date de coupure pour la réalisation de la tangente HTA n'est pas connue. Réunion ce matin avec le RIP. Consignation le 20 juillet 2023 reprise à faire.</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG21-03	CELON	Renforcement BT « Les Matherons »	T : Les travaux sont terminés. Il reste l'intervention d'Orange et l'état des dépenses en EP et Tel. Il reste la dépose du réseau FO sur deux portées. Orange attend la dépose par AXIONE (informé)
ARG21-08	PARNAC	Renforcement BT « Les Gorces » P	T : 30/05/2023 Les travaux de génie-civil sont terminés. Les travaux seront à ajourner dans l'attente de la livraison du poste de transformation (Pas de date fournie par l'entreprise) Les terrassements ont rencontrés du terrain rocheux. Un bon de commande complémentaire sera à rédiger. Point en cours concernant le réseau FT qui a été repris en aérien alors que la commune a signé une convention avec ORANGE pour la dissimulation.
ARG21-10	PARNAC	Sécurisation BT « Le Petit Montgarnaud »	T : 24/04/2023 Les travaux de génie-civil sont terminés. Les terrassements ont été effectués pour la plus grande partie en terrain rocheux. Une modification sur le réseau FT au niveau du raccordement du dernier riverain a été validée par ORANGE. Réception ORANGE effectuée le 09/06/2023. Coupure BT programmée les 12et 13 juillet BT La reprise du branchement N°4 ne sera reprise par le nouveau point de pénétration seulement si le riverain a fait procéder au déplacement de son compteur par ENEDIS. Le SDEI n'a pas compétence pour ce type de travaux. L'entreprise ne peut effectuer ce type de travaux qui si elle est mandatée par ENEDIS.
ARG21-20	LE PECHEREAU	Dissimulation BT « Rues des Ponnins, du Manoir, des Treillages et des Petites Chaumes »	E : La convention technique et financière a été envoyée en mairie le 03/11/2021. En attente de retour. Les travaux seraient prévus pour fin 2023 début 2024. A confirmer. A voir également la partie éclairage public et la partie télécommunication. Au vu de la hausse des prix, une actualisation de la convention sera proposée. La commune envisage la réalisation de ces travaux en tranchée commune avec le passage de l'ensemble des réseaux. L'étude des réseaux électriques sera réalisée sur 2023 pour des travaux en 2024. Le maître d'œuvre de la commune est le bureau d'études DB
ARG21-21	BAZAIGES	Dissimulation BT « Tranche n°1 »	T : 09/06/2022 Dépose du réseau FT effectuée ainsi que la dépose des support BT. Opération en attente des états de dépenses FT et EP

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG22-01	BAZAIGES	Dissimulation « Tranche 3A »	E : 21/06/2021
<p>Plan minute réceptionné le 11/01/2022. Cette opération est retenue sur le programme 2023 par le comité territorial. La commune souhaite réaliser cette tranche fin 2023. Un point sur les conventions et sur le carnet de branchement est à faire. Rendez-vous à prendre avec la commune.</p>			
ARG22-02	CHAILLAC	Renforcement BT « Chavignac » P	T : 17/07/2023
<p>L'art 323-25 est validé. Dans l'attente de la programmation par l'entreprise. Une convention EP a été transmise à la CDC MOVA pour signature. La partie de travaux en aérien sera réalisée en premier dans l'attente de la livraison du poste. L'AAT sera à fournir par l'entreprise pour la rédaction de la PME0. Le chantier n'a pas été déclaré en chantier court.</p>			
ARG22-05	BOUESSE	Sécurisation BT « La Verrerie » P	E : 21/02/2022
<p>L'art 323-25 est validé</p>			
ARG 22-06	CELON	Renforcement BT « Rue de l'Eglise » P	E : 14/03/2022
<p>Plan minute reçu. Les observations ont été faites le 09 mars 2023 Dans l'attente du dossier définitif annoncé S24.</p>			
ARG22-07	LE MENOUX	Sécurisation BT « Avenue des Marronniers	E : 14/03/2022
<p>L'art 323-25 est en instruction. Convention EP et FT validée par la commune. Des modifications ont été validés concernant le tracé des canalisations dans le but de s'éloigner au maximum des arbres. Cela implique également des modifications sur le réseau d'éclairage public. Modifications validées par la commune (mail du 17 juillet 2023)</p>			
ARG22-09	CHASSENEUIL	Dissimulation BT « Les Jampez »	E : 05/07/2022
<p>Art 323-25 en consultation. Le projet sera prolongé sur 2 portées supplémentaires pour dégager la partie boisée. Un accord a été trouvé avec le propriétaire de la maison en bois.</p>			
ARG22-11	ST-BENOIT DU SAULT	Extension BT « La Boussinière »	T :
<p>Les travaux sont prévus pour le mois d'Octobre Il a été décidé de suspendre l'opération dans l'attente de la construction des bâtiments</p>			
ARG22-12	BADECON LE PIN	Renforcement BT « Chatillon »	T : 02/01/2023
<p>Les travaux sont terminés, sauf la dépose d'un poteau qui nécessite une intervention d'ORANGE (reprise de 2 RAS FT) contact pris avec Orange le 14/04/2023.</p>			

ARG22-14	MOSNAY	Renforcement BT « Perte »	E : 23/05/2022
Plan minute reçu. Observations faites au 15/02/2023. Dossier définitif annoncé S22.			
ARG22-15	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Renforcement BT « Route de Saint- Marcel »	E : 13/06/2022
Plan minute reçu. L'étude a été faite en aérien, mais l'ensemble de l'opération se situe en zone ABF. Suite au rendez-vous avec l'ABF ce dernier n'a pas émis de prescription particulière bien qu'il préférerait une technique souterraine. Rendez-vous à prendre avec le Maire de la commune.			
ARG22-19	VELLES	Renforcement BT « Mortaigues »	T : 23/01/2023
La pose du poste a été compromise par la présence d'un nid d'abeille dans le haut du poteau HTA. Une nouvelle intervention est donc à prévoir... Un point est à faire sur le délai d'exécution (ajournement ; reprise)			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 23-01	BADECON LE PIN	Sécurisation BT « rue George Sand »	E :
ARG 23-02	BADECON LE PIN	Sécurisation « rue de l'Enfert »	E :27/02/2023
Dossier minute reçu le 27/04/2023 Observations à effectuer. La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP.			
ARG 23-03	BADECON LE PIN	Dissimulation « rue Camille Bruneau »	E :13/02/2023
La dissimulation EP et FT est à étudier Le BE n'avait pas pris en compte la section depuis la rue du stade jusqu'à la rue des ormes. Plan minute reçu le 24 mai 2023			
ARG 23-04	BAZAIGES	Dissimulation « route de Baraize »	Point à faire avec le BE
ARG 23-05	BOUESSE	Sécurisation « Les Camus, Bel Air »	E :
ARG 23-06	CUZION	Sécurisation 'La Grand Lande »	E

ARG 23-07	GARGILESSÉ DAMPIERRE	Sécurisation « La Billardière »	E :
ARG 23-08	PARNAC	Renforcement « Les Cinq routes » P	E :
ARG 23-09	MOUHET	Sécurisation « Faon »	E :
ARG 23-10	CHAILLAC	Sécurisation « Les Pérelles »	E :
ARG 23-11	CHAILLAC	« La Grange Missé »	E :20/02/2023
Art 323-25 en consultation. Echanges en cours avec le maitre d'œuvre des travaux de réfection du logis. Déclaration préalable à déposer			
ARG 23-12	CELON	Renforcement « Goux, Les Plauds » P	E :
ARG 23-13	TENDU	Sécurisation « Les tacots »	E :
ARG 23-14	MOSNAY	Extension BT « Les Jadrets 3 lots »	E :20/02/2023
Art 323-25 à la signature. Le syndicat des eaux effectuera les branchements d'eau avant le passage du réseau BT. Une réunion est programmée le 19/07/2023 avec les différents concessionnaires (AEP, Fibre, Orange)			
ARG 23-15	MOUHET	Extension BT « Lacoux »	T :07/07/2023
Travaux réalisés.			
ARG 23-16	BARAIZES	Renforcement BT « Chamorin » P	E :06/03/2023
Plan minutes reçu le 09 mai 2023. Observations à faire			
ARG 23-17	BOUESSE	Renforcement BT « Milliaboef » P	E :06/03/2023
Plan minutes reçu le 09 mai 2023. Observations faites au 09 juin 2023			
ARG 23-18	CUZION	Renforcement BT « Plage » P	E :13/03/2023
Plan minutes reçu le 15 mai 2023. Observations faites au 12 juin 2023			
ARG 23-19	CUZION	Renforcement BT « Bonnu » P	E :13/03/2023
Plan minutes reçu le 15 mai 2023. Observations à faire. Une simple mutation du poste sera nécessaire. Pas de travaux de génie-civil			
ARG 23-20	MOUHET	Renforcement BT « l'ajonc » P	E :20/03/2023

Plan minutes reçu le 17 mai 2023. Observations faites au 12 juin 2023

ARG 23-22	BOUESSE	Renforcement BT « La verrerie » P	E :15/05/2023
ARG 23-23	VELLES	Extension « station de pompage » P	E :08/06/2023
Dossier pour accord reçu. Observations à faire			
ARG 23-24	BAZAIGES	Dissimulation BT Bourg T3B	E :08/06/2023
Point fait avec le BE. Un Bon de Commande sera est à lancer pour l'étude de cette dernière tranche. Les travaux seront réalisés en continuité avec la tranche T3A. travaux début 2024.			

OPERATIONS EN ATTENTE

QUESTIONS DIVERSES

- La commune de CUZION demande qu'une section de réseau en fils nus « impasse du champ d'auget » soit prise en compte dans le prochain programme de sécurisation BT

PROCHAINE REUNION

Le 06 septembre 2023 à 9h00 à la mairie de CHAILLAC

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Moreau		<i>jmamore@wanadoo.fr</i>
M. Dauzier	0603847096	<i>mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr</i>
M. Lorilloux	0607033924	<i>danylorig@orange.fr</i>
M. Broggi	0254478027	<i>mairie.badeconlepin@wanadoo.fr</i>
M. Bazin	0683096715	<i>mairiedebazaiges@wanadoo.fr</i>
M. Desaix	0681683422	<i>contact@mairie-stmarcel36.com</i>
M. Gourlay	0671200283	<i>mairie.roussines@wanadoo.fr</i>
M. Prot	0254472451	<i>mairiedecuzion@orange.fr</i>
M. Perrot	0254254283	<i>mairie.baraise@wanadoo.fr</i>
M. Gabillaud	0609215144	<i>mairie.ceaulmont@wanadoo.fr</i>
M. Gourinat	0254478505	<i>mairie.de.pommiers@wanadoo.fr</i>
M. Touzeau	0680562016	<i>mairie.mouhet@wanadoo.fr</i>
M. Nandillon	0687313606	<i>mairie.dupechereau@orange.fr</i>

<i>M. Bigonneau Laurent</i>		<i>l.bigonneau@tpreseauxcentre.com</i>
<i>Mme Presteau Stéphanie</i>		<i>s.presteau@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>0640274897</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>0630411478</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>