

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

Comité Territorial du Pays Castelroussin Val de l'Indre

COMPTE-RENDU du 16 novembre 2022

	Présents	Excusés	Absents
M VIDAL Claude – Président comité territorial	X		
M LION Michel – Vice-Président SDEI			
M IMBERT Tony – Délégué SDEI			
M AUJEAN Bernard – Délégué SDEI			
M ELBAZ Xavier - Délégué SDEI			
M LUMET Thierry - Délégué SDEI	X		
M PASQUIER Daniel - Délégué SDEI			
M PIVOT Christophe - Délégué SDEI			
Mme VOITIER Brigitte - Délégué SDEI			
M. ROBIN Guy - Délégué SDEI	X		
M SALADIN Michel - Délégué SDEI			
M YVON Philippe - Maire de CHEZELLES	X		
M MERCIER Alban – Délégué de VENDOEUVRES	X		
M DEVAULT Philippe – Délégué commune de DIORS		X	
M BLANC – Maire de MARON	X		
M BOURBON – Adjoint au maire d'Argy	X		
M CIBOT – Adjoint au maire d'Argy	X		
M BIENVENU Gino – Entreprise SOBECA	X		
Mme PRESTEAU Stéphanie – SDEI 36		X	
M. MEUNIER David – SDEI 36		X	
M. DEPECHE Pascal – SDEI 36	X		

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 27 septembre 2022 est adopté.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

Communes	Affaire	Observations
MARON	BT « BOURG »	Monsieur Blanc, maire de Maron demande le report du chantier. – Réponse à donner par SDEI

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

➤ ARTHON BT « LAVAU»

ORDRE DE SERVICE : 17 juin 2022

Consignation : 16 septembre 2022

Délai 1 mois

Reste 4 supports à déposer après intervention Orange

➤ ARGY BT « BOURG» (Route de Chézelles)

ORDRE DE SERVICE : 02 novembre 2022

Consignation : 24 janvier 2022

Délai 3 mois

Travaux en cours

VENDOEUVRES	BT « CHEMIN MOULIN NEUF »	Travaux 2023 – Transformateur commandé
ST GENOU	BT « CHEMIN D'ESTREES »	Conventions en cours - (Travaux 2023)

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

➤ MONTIERCHAUME BT « LES VILLERAI»

ORDRE DE SERVICE : 29 août 2022

Consignation : Consignation BT à programmer avec ENEDIS

Délai 3 mois

Reste supports à déposer après moisson et intervention Orange

➤ VENDOEUVRES BT « LA CURE»

ORDRE DE SERVICE : 24 octobre 2022

Consignation : 10 novembre 2022

Travaux terminés

Délai 3 mois

➤ ARGY BT « LES GERMENCEAUX»

ORDRE DE SERVICE : 14 novembre 2022

Consignation : à programmer avec Enedis

Travaux semaine 47

Délai 3 mois

ARTHON	BT « LA VERRERIE »	Plan minute -Refus convention -
ST MAUR	Dissi BT « VILLERS LES ORMES »	Plan minute – Travaux en 2023
ST GENOU	Dissi BT « Place des Marronniers »	Convention en cours – Travaux printemps 2023
ST LACTENCIN	Poste ZA « TERRES ROUGES »	Etude en cours – travaux 2023

Extensions en cours

➤ ARTHON Ext BT Lotissement « BRANDE DE L'ADENET »

ORDRE DE SERVICE : 17 juin 2022

Délai 1 mois

Consignation : 24 octobre 2022

Travaux terminés sauf mutation transformateur. Consignation du 24 octobre annulée pour cause de report de livraison transformateur. A reprogrammer

➤ COINGS Extension BT « Terrain Familial »

ORDRE DE SERVICE : 10 octobre 2022

Délai 1 mois

Reste réfection chaussée en enrobé.

Extensions à venir

JEU LES BOIS	Ext BT Lotissement « LES VERGERS »	Attente travaux de terrassement par la commune

DIVERS

Chiffrages dissimulations réalisés sur les communes suivantes :

- CHATEAUROUX
- Rue du Docteur BERTON
- Rue de CHAUVIGNY
- Rue de LA FONTAINE ST GERMAIN
- Rue Jacques CHIRAC
- DEOLS
- Route de COINGS
-
- ST MAUR
 - RUE DE L'OCCITANIE CAP SUD (Demande de Châteauroux Métropole)=> commande OK
 - Etude à lancer

PROCHAINE REUNION

DATE 25 janvier 2023

à 10h00

LIEU : Mairie de Chézelles