



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

Comité Territorial du Pays Castelroussin Val de l'Indre

COMPTE-RENDU du 14 juin 2023

	Présents	Excusés	Absents
M VIDAL Claude – Président comité territorial	X		
M LION Michel – Vice-Président SDEI			
M CHEVROTON Roger - Maire de Saint-Genou	X		
M POITEVIN Jean Pierre – Adjoint au Maire de Saint-Genou	X		
M AUJEAN Bernard – Délégué SDEI	X		
M ELBAZ Xavier - Délégué SDEI		X	
M TAUPIN Patrice – Commune Villedieu			
M LUMET Thierry - Délégué SDEI		X	
M PASQUIER Daniel - Délégué SDEI			
M PIVOT Christophe - Délégué SDEI			
Mme VOITIER Brigitte - Délégué SDEI		X	
M. ROBIN Guy - Délégué SDEI			
M SALADIN Michel - Délégué SDEI			
M YVON Philippe - Maire de CHEZELLES	X		
M MERCIER Alban – Délégué de VENDOEUVRES		X	
M DEVAULT Philippe – Délégué commune de DIORS	X		
M BLANC – Maire de MARON		X	
M DEPONT Stéphane – Entreprise SOBECA	X		
M LANGLET Armand - Entreprise SOBECA	X		
Mme PRESTEAU Stéphanie – SDEI 36		X	
M. MEUNIER David – SDEI 36		X	
M. DEPECHE Pascal – SDEI 36	X		

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 18 avril 2023 est adopté.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

Communes	Affaire	Observations
MARON	BT « BOURG »	Travaux à programmer

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

➤ ARTHON BT « LAVAU »

ORDRE DE SERVICE : 17 juin 2022

Délai 1 mois

Consignation : 16 septembre 2022

Reste 4 supports à déposer. Orange est intervenu.

VENDOEUVRES	BT « CHEMIN MOULIN NEUF »	Travaux 2023 – Livraison poste S41
ST GENOU	BT « CHEMIN D'ESTREES »	Conventions en cours - (Travaux 2024) -Attente projet Orange

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

➤ MONTIERCHAUME BT « LES VILLERAI »

ORDRE DE SERVICE : 29 août 2022

Délai 3 mois

Consignation : Consignation BT à programmer avec ENEDIS

Reste 1 support à déposer après intervention Orange

➤ ST GENOU BT « PLACE DES MARRONNIERS »

ORDRE DE SERVICE : 05 mai 2023

Délai 3 mois

Consignation : 07 et 08 septembre 2023

Tavaux en cours

ARTHON	BT « LA VERRERIE »	Commande Transfo à passer – Devis transfo à fournir
ST MAUR	Dissi BT « VILLERS LES ORMES »	Travaux octobre 2023
ST LACTENCIN	Poste ZA « TERRES ROUGES »	Commande transfo passée - Travaux 2024

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

LUANT	BT « LA CROIX DE FASLAY »	Plan minute
LUANT	BT « LA MEEZ SAVARY »	Plan minute
VENDOEUVRES	BT « LES LOGES DU GRAND BRUN »	Etude à lancer
SAINT GENOU	BT « RUE DU CANAL »	Plan minute
CHEZELLES	BT « CHEZEL THIBAULT »	Plan minute
COINGS	BT « CERE » (Rue des Ecoles)	Etude à lancer. Attente projet Télécom
DIORS	Mutation Transfo « FOURCHES »	Travaux à programmer -Devis transfo à transmettre
MARON	BT « TILLIARES »	Etude à lancer
MARON	BT « LE GRAND VILLEMONGIN »	Etude à lancer
ST MAUR	Dissi BT « Avenue Occitanie »	Plan minute – manque conventions

Extensions en cours

Extensions à venir

JEU LES BOIS	Ext BT Lotissement « LES VERGERS »	Attente travaux de terrassement par la commune
LUANT	Ext BT « LA PENTHIÈRE »	Travaux à programmer – Travaux juillet
MARON	Ext BT « Emetteur Bouygues »	Article R323-25 en cours
CHATEAUROUX	Dissi BT « Rue Jacques CHIRAC »	Etude en cours
CHATEAUROUX	Dissi BT « Rue de Chauvigny »	Etude en cours
VILLEDIEU	Dissi BT « Rue du Général Ruby »	Etude en cours
ETRECHET	Ext Parking provisoire « CTN « – (JO 2024)	Etude à lancer après accord Ville Châteauroux

DIVERS

Chiffrages dissimulations à réaliser :

- CHATEAUROUX - Allée des lauriers
- Avenue Charles de Gaulle

L'entreprise SOBECA est en congés du 04 au 28 aout 2023

PROCHAINE REUNION

DATE 20 septembre 2023

à 10h00

LIEU : Maron

**S.D.E.I.- Bâtiment G - Centre Colbert - 2, Place des Cigarières - CS 60218
- 36004 CHATEAUROUX
Tel : 02 54 61 59 59 – Fax : 02 54 61 56 15 – E-mail : sdei36@sdei36.com**