



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

Comité Territorial du Pays Castelroussin Val de l'Indre

COMPTE-RENDU du 18 avril 2023

	Présents	Excusés	Absents
M VIDAL Claude – Président comité territorial	X		
M LION Michel – Vice-Président SDEI			
M IMBERT Tony – Délégué SDEI			
M AUJEAN Bernard – Délégué SDEI		X	
M ELBAZ Xavier - Délégué SDEI		X	
M TAUPIN Patrice – Commune Villedieu	X		
M LUMET Thierry - Délégué SDEI			
M PASQUIER Daniel - Délégué SDEI			
M PIVOT Christophe - Délégué SDEI			
Mme VOITIER Brigitte - Délégué SDEI			
M. ROBIN Guy - Délégué SDEI	X		
M SALADIN Michel - Délégué SDEI			
M YVON Philippe - Maire de CHEZELLES	X		
M MERCIER Alban – Délégué de VENDOEUVRES	X		
M DEVAULT Philippe – Délégué commune de DIORS	X		
M BLANC – Maire de MARON	X		
M BIENVENU Gino – Entreprise SOBECA	X		
M LANGLET Armand - Entreprise SOBECA	X		
Mme PRESTEAU Stéphanie – SDEI 36		X	
M. MEUNIER David – SDEI 36		X	
M. DEPECHE Pascal – SDEI 36	X		

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 25 janvier 2023 est adopté.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

Communes	Affaire	Observations
MARON	BT « BOURG »	Article en cours -déposé le 03 avril 2023

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

➤ **ARTHON BT « LAVAU »**

ORDRE DE SERVICE : 17 juin 2022

Délai 1 mois

Consignation : 16 septembre 2022

Reste 4 supports à déposer après intervention Orange

VENDOEUVRES	BT « CHEMIN MOULIN NEUF »	Travaux 2023 – Livraison poste S41
ST GENOU	BT « CHEMIN D'ESTREES »	Conventions en cours - (Travaux 2024)

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

➤ **MONTIERCHAUME BT « LES VILLERAI »**

ORDRE DE SERVICE : 29 août 2022

Délai 3 mois

Consignation : Consignation BT à programmer avec ENEDIS

Reste supports à déposer après moisson et intervention Orange

ARTHON	BT « LA VERRERIE »	Commande Transfo à passer
ST MAUR	Dissi BT « VILLERS LES ORMES »	Travaux octobre 2023
ST GENOU	Dissi BT « Place des Marronniers »	Travaux en mai
ST LACTENCIN	Poste ZA « TERRES ROUGES »	Commande transfo à passer - Travaux 2024

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

LUANT	BT « LA CROIX DE FASLAY »	Etude en cours
LUANT	BT « LA MEEZ SAVARY »	Etude en cours
VENDOEUVRES	BT « LES LOGES DU GRAND BRUN »	Etude à lancer
SAINT GENOU	BT « RUE DU CANAL »	Etude en cours
CHEZELLES	BT « CHEZEL THIBAULT »	Etude en cours
COINGS	BT « CERE » (Rue des Ecoles)	RDV à prendre avec mairie (19/04/23)
DIORS	Mutation Transfo « FOURCHES »	Article R323-25 à déposer
MARON	BT « TILLIARES »	Etude à lancer
MARON	BT « LE GRAND VILLEMONGIN »	Etude à lancer
ST MAUR	Dissi BT « Avenue Occitanie »	Etude en cours – manque conventions

Extensions en cours

Extensions à venir

JEU LES BOIS	Ext BT Lotissement « LES VERGERS »	Attente travaux de terrassement par la commune
LUANT	Ext BT « LA PENTHIÈRE »	Etude en cours
MARON	Ext BT « Emetteur Bouygues »	Etude en cours
CHATEAUROUX	Dissi BT « Rue Jacques CHIRAC »	Etude à lancer après accord Ville Châteauroux
CHATEAUROUX	Dissi BT « Rue de Chauvigny »	Etude à lancer après accord Ville Châteauroux
ETRECHET	Ext Parking provisoire « CTN « – (JO 2024) »	Etude à lancer après accord Ville Châteauroux

DIVERS

Chiffrages dissimulations à réaliser :

- CHATEAUROUX
- Rue Ratouis de Limay
 - Rue du 14 juillet
 - Allée des lauriers
 - Avenue Charles de Gaulle

PROCHAINE REUNION

DATE 14 Juin 2023

à 10h00

LIEU : Mairie de St Genou