



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

Comité Territorial du Pays Castelroussin Val de l'Indre

COMPTE-RENDU du 28 novembre 2023

	Présents	Excusés	Absents
M VIDAL Claude – Président comité territorial	X		
M LION Michel – Vice-Président SDEI			
M CHEVROTON Roger - Maire de Saint-Genou			
M POITEVIN Jean Pierre – Adjoint au Maire de Saint-Genou			
M AUJEAN Bernard – Délégué SDEI	X		
M ELBAZ Xavier - Délégué SDEI			
M TAUPIN Patrice – Commune Villedieu			
M LUMET Thierry - Délégué SDEI			
M GLOMOT Pascal - Délégué SDEI			
M PIVOT Christophe - Délégué SDEI			
Mme VOITIER Brigitte - Délégué SDEI			
M. ROBIN Guy - Délégué SDEI	X		
M SALADIN Michel - Délégué SDEI			
M RULLAUD François – Délégué commune d'Arthon			
M YVON Philippe - Maire de CHEZELLES	X		
M MERCIER Alban – Délégué de VENDOEUVRES	X		
M DEVAULT Philippe – Délégué commune de DIORS			
M BLANC – Maire de MARON			
M ELION Olivier – Entreprise SOBECA			
M LANGLET Armand - Entreprise SOBECA	X		
Mme PRESTEAU Stéphanie – SDEI 36			
M. MEUNIER David – SDEI 36			
M. DEPECHE Pascal – SDEI 36	X		

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 20 septembre 2023 est adopté.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

➤ **MARON BT « BOURG »**

ORDRE DE SERVICE :

Consignation :

Délai 3 mois

A programmer fin 2023. Livraison transformateur S06/2024

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

VENDOEUVRES	BT « CHEMIN MOULIN NEUF »	Travaux 2024 après JO-2024 – Livraison poste S41
ST GENOU	BT « CHEMIN D'ESTREES »	(Travaux 2024) -Attente projet Orange

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

➤ MONTIERCHAUME BT « LES VILLERAISS »

ORDRE DE SERVICE : 29 août 2022

Délai 3 mois

Consignation : Consignation BT à programmer avec ENEDIS

Reste 1 support à déposer après intervention Orange

➤ SAINT LACTENCIN Poste 3UF « LES TERRES ROUGES »

ORDRE DE SERVICE : 04 décembre 2023

Délai 3 mois

Consignation : 28 janvier

Travaux décembre. Livraison poste semaine 51

ARTHON	BT « LA VERRERIE »	Commande Transfo passée – livraison transfo S02/2024
ST MAUR	Dissi BT « VILLERS LES ORMES »	Travaux octobre 2023 – Reporté début 2024

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

➤ SAINT MAUR Dissimulation BT « Rue d'Occitanie »

ORDRE DE SERVICE : 23 octobre 2023

Délai 3 mois

Consignation : 08 janvier 2024

Travaux en cours

LUANT	BT « LA CROIX DE FASLAY »	Travaux à programmer 2024
LUANT	BT « LA MEEZ SAVARY »	Travaux à programmer 2024
VENDOEUVRES	BT « LES LOGES DU GRAND BRUN »	Etude à lancer
SAINT GENOU	BT « RUE DU CANAL »	Plan minute – Conventions en cours- Travaux 2025
CHEZELLES	BT « CHEZEL THIBAULT »	Plan minute – Conventions en cours
COINGS	BT « CERE » (Rue des Ecoles)	Etude à lancer. Attente projet Télécom
DIORS	Mutation Transfo « FOURCHES »	Travaux à programmer 2024- Transfo commandé
MARON	BT « TILLIARES »	Etude en cours
MARON	BT « LE GRAND VILLEMONGIN »	Etude en cours
VILLEDIEU	Dissimulation BT « Rue du Général RUBY »	Etude en cours – Article à déposer- Travaux fin janvier
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Avenue Jacques CHIRAC »	Etude en cours – Travaux avril- mai 2024
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Rue de CHAUVIGNY »	Etude en cours – Travaux mai juin 2024
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Rue de Chambon »	Etude à commander
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Rue du Docteur Berton »	Etude à commander – Travaux 2025

Extensions en cours

Extensions à venir

JEU LES BOIS	Ext BT Lotissement « LES VERGERS »	Attente travaux de terrassement par la commune
MARON	Ext BT « Emetteur Bouygues »	Transformateur commandé -Livraison S18/2024
ETRECHET	Ext Parking provisoire « CTN « – (JO 2024)	Travaux à programmer début 2024
MEOBECQ	Ext BT « Antenne Bouygues Télécom »	Etude en cours

DIVERS

PROCHAINE REUNION

DATE 07 février 2024

à 9H30

LIEU : ARGY

**S.D.E.I.- Bâtiment G - Centre Colbert - 2, Place des Cigarières - CS 60218
- 36004 CHATEAUROUX
Tel : 02 54 61 59 59 – Fax : 02 54 61 56 15 – E-mail : sdei36@sdei36.com**