

Comité Territorial du Pays Castelroussin Val de l'Indre

**COMPTE-RENDU du
13 décembre 2021**

	Présents	Excusés	Absents
M VIDAL Claude – Président comité territorial	X		
M LION Michel – Vice-Président SDEI			
M IMBERT Tony – Délégué SDEI			
M AUJEAU Bernard – Délégué SDEI	X		
M ELBAZ Xavier - Délégué SDEI			
M LUMET Thierry - Délégué SDEI	X		
M PASQUIER Daniel - Délégué SDEI			
M PIVOT Christophe - Délégué SDEI			
Mme VOITIER Brigitte - Délégué SDEI			
M. ROBIN - Délégué SDEI	X		
M SALADIN Michel - Délégué SDEI		X	
M VERGNOLLE Monique commune de Chezelles	X		
M MERCIER Alban – Délégué de VENDOEUVRES	X		
M DEVAULT Philippe – Délégué commune de DIORS	X		
M BIENVENU Gino – Entreprise SOBECA	X		
Mme PRESTEAU Stéphanie – SDEI 36			
M. PINIAU Jérôme – SDEI 36			
M. BRAHIC Vincent – SDEI 36	X		
M. DEPECHE Pascal – SDEI 36	X		

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 18 octobre 2021 est adopté.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2019

➤ **JEU LES BOIS BT « LES PIGEOTS »**

ORDRE DE SERVICE : 19 juillet 2021

Consignation : 29 octobre 2021

Délai 3 mois

Travaux en cours. Mise en service le 29 octobre 2021

Reste déposée après moisson

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

Communes	Affaire	Observations
MARON	BT « BOURG »	Etude en cours – RDV à prendre avec mairie
ST GENOU	BT « LES BUCHETTES »	Travaux à programmer - Livraison Poste S05

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

- MARON BT « LE BREUIL »
ORDRE DE SERVICE : 15 juillet 2021 **Délai 3 mois**
Consignation : 02 novembre 2021
 Reste consignation le 02 novembre 2021
 Fouille à reboucher après intervention ENEDIS semaine 50.
- MONTIERCHAUME BT « LA FLEURANDERIE »
ORDRE DE SERVICE : **Délai 3 mois**
Consignation : 15 février 2022
 Mutation transformateur le 15 février 2022
- VILLEDIEU sur Indre BT « RUE DES ECHELLES »
ORDRE DE SERVICE : **Délai 4 mois**
Consignation :
 Travaux à partir du 24 janvier 2022
 Piquetage projet Orange le 11 janvier 2022
- LUANT BT « LA CHOLETERIE »
ORDRE DE SERVICE : 15 novembre 2021 **Délai 3 mois**
Consignation : 14 mars 2022
 Terrassement réalisé.
 Livraison du poste : semaine 5
- CHATEAUROUX BT « RUE GABRIEL NIGOND »
ORDRE DE SERVICE : 15 novembre 2021 **Délai 4 mois**
 Reste mise en service semaine 51

VENDOEUVRES	BT « CHEMIN MOULIN NEUF »	Accord propriétaire pour emplacement poste. Le terrain sera acheté par la commune. Etude à lancer.
JEU LES BOIS	BT « LA FONTMIAU »	Travaux à programmer
ST GENOU	BT « CHEMIN D'ESTREES »	Etude en cours
ARGY	BT « BOURG » (Gare)	Plan minute – attente projet programme 2022
ARTHON	BT « LAVAU »	Etude en cours

Extensions en cours

➤ NIHERNE Ext BT « LE COLOMBIER » (Antenne FREE Mobile)

ORDRE DE SERVICE :

Délai 1 mois

Consignation : 01 mars 2022

Livraison du poste : Livraison semaine 5 reportée par le fournisseur à la semaine 19. Une solution est recherchée pour réaliser les travaux et maintenir la consignation le 01 mars 2022

➤ LUANText BT « LES COUAREUX »

ORDRE DE SERVICE : 15 novembre 2021

Délai 1 mois

Terrassement réalisé. Reste mise en service semaine 50.

Extensions à venir

NIHERNE	Ext BT « Lotissement »	Travaux mars 2022 Livraison poste S 18/2022
ARTHON	Ext BT Lotissement BRANDE DE L'ADENET »	Ttravaux printemps 2022
MONTIERCHAUME	Ext BT Lotissement LA MARDELLE AUX PRETRES	Travaux 2 ^{ème} semestre 2022
JEU LES BOIS	Ext BT Lotissement « LES VERGERS »	Etude en cours
JEU LES BOIS	Ext BT Antenne FREE Mobile	Etude en cours
SASSIERGES ST GERMAIN	Ext BT « CHATRE »	Etude en cours

DIVERS

Monsieur Brahic rappelle que pour tous projets avec participation financière de la commune (extension de réseau, dissimulation, éclairage public, réseau de télécommunications électroniques...), une délibération du conseil municipal est nécessaire pour l'établissement de la convention technique et financière entre la commune et le SDEI

Monsieur Devault demande la planification de l'installation des bornes de recharge pour véhicules électriques, => pour les communes de DIORS et CHEZELLES, l'intervention est prévue premier trimestre 2022

PROCHAINE REUNION

DATE 10 février 2022

à 10h00

LIEU : Villedieu sur Indre

**S.D.E.I.- Bâtiment G - Centre Colbert - 2, Place des Cigarières - CS 60218 – 36004
CHATEAUROUX**

Tel : 02 54 61 59 59 – Fax : 02 54 61 56 15 – E-mail : sdei36@sdei36.com