

**Comité Territorial du Pays Castelroussin Val de l'Indre**

**COMPTE-RENDU du  
18 octobre 2021**

	Présents	Excusés	Absents
M VIDAL Claude – Président comité territorial	X		
M LION Michel – Vice-Président SDEI			
M IMBERT Tony – Délégué SDEI			
M AUJEAU Bernard – Délégué SDEI			
M ELBAZ Xavier - Délégué SDEI			
M LUMET Thierry - Délégué SDEI			
M PASQUIER Daniel - Délégué SDEI			
M PIVOT Christophe - Délégué SDEI	X		
Mme VOITIER Brigitte - Délégué SDEI			
M. ROBIN - Délégué SDEI	X		
M SALADIN Michel - Délégué SDEI	X		
M YVON Philippe – Maire de Chezelles	X		
M MERCIER Alban – Délégué de VENDOEUVRES		X	
M DEVAULT Philippe – Délégué commune de DIORS		X	
M BIENVENU Gino – Entreprise SOBECA	X		
Mme PRESTEAU Stéphanie – SDEI 36		X	
M. PINIAU Jérôme – SDEI 36		X	
M. BRAHIC Vincent – SDEI 36	X		
M. DEPECHE Pascal – SDEI 36	X		

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 07 décembre 2020 est adopté.

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2019**

➤ **JEU LES BOIS BT « LES PIGEOTS »**

**ORDRE DE SERVICE : 19 juillet 2021**

**Consignation : 29 octobre 2021**

**Délai 3 mois**

Travaux en cours. Mise en service le 29 octobre 2021

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

Communes	Affaire	Observations
MARON	BT « BOURG »	Etude en cours – RDV à prendre avec mairie
ST GENOU	BT « LES BUCHETTES »	Travaux à programmer - Livraison Poste S05

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

➤ CHATEAUROUX BT « BITRAY »

**ORDRE DE SERVICE : 14 juin 2021**

**Délai 3 mois**

**Consignation : 10 septembre 2021**

Travaux terminés – Reste évacuation des supports de dépose sur site de recyclage => semaine 42

➤ MARON BT « LE BREUIL »

**ORDRE DE SERVICE : 15 juillet 2021**

**Délai 3 mois**

**Consignation : 02 novembre 2021**

Reste consignation le 02 novembre 2021

VENDOEUVRES	BT « CHEMIN MOULIN NEUF »	RDV à prendre avec mairie pour emplacement du poste
JEU LES BOIS	BT « LA FONTMIAU »	Article R323-25 à déposer
ST GENOU	BT « CHEMIN D'ESTREES »	Etude en cours
ARGY	BT « BOURG » (Gare)	Plan minute
MONTIERCHAUME	Mutation Transfo « LA FLEURANDERIE	Article R323-25 en cours – Travaux S04/2022
ARTHON	BT « LAVAU »	Etude en cours
VILLEDIEU SUR INDRE	Dissi BT « RUE DES ECHELLES »	Travaux Janvier 2022
LUANT	BT « LA CHOLETTERIE »	Travaux à programmer livraison poste S 05/2022
CHATEAUROUX	Dissi BT « RUE GABRIEL NIGOND »	Article R323-25 en cours- Travaux mi-novembre

## Extensions en cours

## Extensions à venir

NIHERNE	Ext BT « Lotissement »	En attente de programmation travaux Livraison poste S 18/2022
NIHERNE	Ext BT « LE COLOMBIER » (Free Mobile)	En attente transformateur -Travaux début 2022 Livraison poste S 05/2022
LUANT	Ext BT « LES COUAREUX » (M BONJEAN)	Travaux à programmer
ARTHON	Ext BT Lotissement BRANDE DE L'ADENET »	Etude en cours – travaux printemps 2022
CHEZELLES	Ext BT « CHEMIN DU PALIS »	Travaux à programmer avec mairie
MONTIERCHAUME	Ext BT Lotissement LA MARDELLE AUX PRETRES	Article R323-25 en cours- Travaux 2 <sup>ème</sup> semestre 2022

## DIVERS

## PROCHAINE REUNION

**DATE 13 décembre 2021**

**à 10h00**

**LIEU : VENDOEUVRES**  
**(Salle face à la mairie)**