

## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS DE VALENCAY EN BERRY

#### Compte rendu réunion travaux du 18 janvier à Levroux

	Présents	Excusés	Absents
M. Chêne Jean Pierre : Président	X		
M. Delys Dominique : Titulaire collègue rural	X		
M. Gargaud Patrick : Titulaire collègue rural			X
M. Rouffy Marc : Titulaire collègue rural			X
M. Sevault Jean-Marc : Titulaire collègue rural			X
M. Pinard Christian : Suppléant collègue rural			X
M. Taillandier Bruno : Suppléant collègue rural			X
M. Guilloteau David : Suppléant collègue rural			X
M. Nicaut Jean René : Suppléant collègue rural			X
Mme. Sécheresse Claudette : Suppléante collègue	X		
M. Marchand Bernard : Titulaire Urbain			X
M. Berthoumieux : Titulaire Urbain			X
M. Semion Michel : Titulaire Urbain			X
M. Branchoux Gilles : Titulaire Urbain			X
M. Sledz Jean : Suppléant Urbain			X
M. Girault Christian : Suppléant Urbain			X
M. Sicault Alain : Suppléant Urbain			X
Mme Prévost Michèle : Suppléant Urbain	X		
M. Meunier David : SDEI 36	X		
M. Barry Thierry : SDEI 36	X		
Mme. Presteau Stéphanie : SDEI 36		X	
M. Langlet Armand : SOBECA	X		
M. Lessault Bruno : Maire de Baudres	X		
M. Rousseau-Jouhennet Alexis : Maire de Levroux	X		

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020**

Communes	Affaire	Observations	Commande
PELLEVOISIN	« La Biaiserie »	Etude annulée	
PELLEVOISIN	« Notre Dame »	Terminé	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« La Vestinguerie »	Terminé	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« Vaux »	<b>Travaux en cours</b>	OK. SOBECA
ST MEDARD	« Bellebat »	Terminé	OK. SOBECA
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chene Rond »	Terminé	OK. VIGILEC
LE TRANGER	« L'Aunay »	Terminé	OK. VIGILEC
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chézal »	Terminé	OK. VIGILEC
ARPHEUILLES	« Le Petit Doit »	Terminé	OK. VIGILEC
MURS	« L'Ecoltière »	Terminé	OK. VIGILEC
ST CYRAN DU JAMBOT	« La Noaillerie »	Terminé	OK. SOBECA
BAUDRES	« Bourg »	<b>Plan minute reçue Assainissement 2025 ?</b>	39 conv / 51
POULAINES	« Le Grand Chambonnais »	Terminé	OK. SDEL
SEMBLECAY	« La Caminière »	Terminé	OK. SOBECA
MENETOU SUR NAHON	« Bordebure »	Terminé	OK. SDEL
VAL FOUZON	« Route Maison Neuve »	<b>Plan minute reçue</b>	4 conv / 6
VILLENTOIS	« Village aux Pages »	Terminés	OK. SOBECA
VEUIL	« Les Gautiers »	Terminé	OK. SDEL
CLERE DU BOIS	« Mai-Rose, Marronniers, Lavandes »	Terminé	OK. SOBECA
BRION	« Rue de de la Poste »	Terminé	OK. SOBECA
VICQ SUR NAHON	« Aipark du Centre »	Terminé	OK. SDEL
LUCAY LE MALE	« Nuisance »	Terminé	OK. SDEL
MOULINS SUR CEPHONS	« Grand Fossé , chemin du Moulin »	<b>Travaux en cours</b>	06 conv / 06
VILLENTOIS- FAVEROLLES-EN BERRY	« rues du Château, du Moulin »	Terminé	OK. SOBECA
LUCAY LE MALE	« rue de la Taille »	Terminé	OK. SOBECA
LUCAY LE MALE	« C4 Chalon »	Terminé	OK. SOBECA
VINEUIL	« Saint Michel »	Terminé	OK. SOBECA
VEUIL	« La Gravette »	Terminé	OK. SOBECA

➤ Pellevoisin : « Vaux »

**ORDRE DE SERVICE : n° 197 à compter du 30/05/22**

**DELAI : 3 mois**

Orange est intervenu. Reste l'intervention de la fibre (relance le 01/09/23).  
Travaux terminés avec réserve

➤ Moulins sur Céphons : « Grand Fossé, chemin du Moulin »

**ORDRE DE SERVICE : n° 101 à compter du 06/03/23**

**DELAI : 4 mois**

Reste 2 supports à déposer une console métallique après intervention d'Orange (relance du 04/08/23).

Travaux ajournés

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

Communes	Affaire	Observations	Commande
ANJOUIN	« Les Maisons Neuves »	Terminé	OK
BAUDRES	« La Brissonerie »	<b>Terminés avec réserves</b>	OK
BAUDRES	« La Chétive Vigne »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« La Tiercerie »	<b>Poste à recommander</b>	OK (poste)
JEU MALOCHES	« La Boutelaie »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Gatinette »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Chaumette »	Terminé	OK
POULAINES	« Les Idereaux »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« La Moisellerie »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« Le Chaussy »	Terminé	OK
LYE	« Les Chenevières »	Terminé	OK
ARPHEUILLES	« La Rossignolerie »	Terminé	OK
BRETAGNE	« Brisevent »	Terminé	OK
LEVROUX	« Route de Buzançais »	<b>Travaux en cours</b>	OK
LUCAY LE MALE	« Grand Champs »	<b>Poste posé</b>	OK
FONTGUENAND	« L'Eclissay S42	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« Rue de la Poste, rue du Ha Ha »	<b>Attente décision mairie. TRX 2025 ?</b>	
PALLUAU SUR INDRE	« Rue des Remparts »	<b>Attente décision mairie. TRX 2025 ?</b>	
PELLEVOISIN	« Extension La Sélaudière »	Terminé	OK
LUCAY LE MALE	« Extension ZA Beauvais »	Terminé	OK
LEVROUX	« Place de la République »	Terminé	OK

➤ Baudres « La Brissonerie »

**ORDRE DE SERVICE : n° 136 à compter du 12/04/22**

**DELAI : 3 mois**

En attente de l'intervention du RIP36 afin de faire la dépose. Intervention Orange en cours.

*Travaux ajournés à réceptionner avec réserves*

➤ Fontguenand « La Tiercerie »

**Le poste utilisé pour le chantier de Palluau « La Viollière » doit être recommandé.**

➤ Levroux « Route de Buzançais - Stade »

**ORDRE DE SERVICE : n° 250 à compter du 29/08/23**

**DELAI : 4 mois**

Reste la dépose après l'intervention d'Orange. Voir avec Orange (M. Tanchoux) pour le déroulage

➤ Luçay le Mâle « Grand Champs »

**ORDRE DE SERVICE : n° 237 à compter du 28/07/23**

**DELAI : 3 mois**

Poste posé non raccordé. En attente de la réalisation du lotissement. **Voir possibilité d'utiliser ce poste pour le chantier de Préaux « La Reboissière ».**

*Travaux ajournés*

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022**

Communes	Affaire	Observations	Commande
VINEUIL	« Zone Artisanale »	Terminé.	OK
CLION	« La Claudière »	<b>Prévision S8 2024</b>	OK
DUN LE POELIER	« La Malardièrre »	Terminé	OK
ECUEILLE	« Le Moulin de Champs »	Terminé	OK
ECUEILLE	« La Pitancerie »	Terminé	OK
ECUEILLE	« Route de Villedomain »	<b>Travaux en cours</b>	OK
FLERE LA RIVIERE	« Bourgneuf »	<b>Travaux en cours</b>	OK
FLERE LA RIVIERE	« La Reuille »	<b>2024. Article déposé. Modif . à prévoir</b>	8 conv / 8
HEUGNES	« Le Carroir »	Terminé	OK
HEUGNES	« L'Essuyette »	<b>Travaux en cours</b>	OK
HEUGNES	« Le Gardon Frit »	<b>Etude à lancer</b>	
JEU MALOCHES	« Contrie »	Terminé	OK
LUCAY LE MALE	« Les Chalons »	<b>A planifier</b>	5 conv / 5
LYE	« La Chaume »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Viollière »	Terminé	OK
SELLES SUR NAHON	« Marlet »	<b>Prévision S7 2024</b>	7 conv / 7
LUCAY LE MALE	« la Rabaterie »	<b>Article déposé</b>	4 conv / 4
BRION	« Route de Villegongis »	<b>A planifier</b>	1 conv / 1

ECUEILLE	« Beauvais »	<b>Poste commandé. Attente accusé de réception</b>	OK poste
FREDILLE	« Le Landais »	<b>Etude reprise en sout. : site classé</b>	
JEU MALOCHES	« Marchais – La Reuille »	<b>Prévision S10 2024</b>	4 conv / 4
PALLUAU SUR INDRE	« Joubardière »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Bois Bernier »	<b>En attente RDV mairie</b>	
VAL FOUZON	« Pomme »	<b>A planifier</b>	12 conv / 12
VEUIL	« La Massonnière »	<b>Poste commandé. Attente accusé de réception</b>	OK poste
VICQ SUR NAHON	« La Bournillère »	<b>Prévision S5 2024</b>	OK
FAVEROLLES EN BERRY	« Impasse des Roches »	Terminé	OK
CLION	« Clion sur Indre »	<b>Prévision 2025</b>	
PELLEVOISIN	« Renft La Selaudière »	<b>Travaux en cours</b>	OK poste
LYE	« Les Morgets »	Terminé	OK
VILLEGONGIS	« C4 rue du Château »	Terminé.	OK
JEU MALOCHES	« Le Prieuré »	Terminé	
VAL FOUZON	« Rue Elie Granat »	<b>Travaux en cours</b>	OK
VAL FOUZON	« Chemin de l'Etang Vieux »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« C4 La Joubardière »	<b>Poste S9 2024 C. HTA 29/03/24</b>	OK poste
VILLEGOUIN	« Le Fond Moreau »	Terminé	OK
LYE	« la Rivière »	<b>Article déposé</b>	<b>En attente</b>
CHATILLON SUR INDRE	« Route de Tours »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« Parcelle E646 »	Terminé	OK

➤ Fléré la Rivière « Bourg Neuf »

**ORDRE DE SERVICE : n° 349 à compter du 05/12/22**

**DELAI : 3 mois**

Reste la dépose après récolte S39-S40.

Travaux ajournés.

➤ Val Fouzon « Rue Elie Granat »

**ORDRE DE SERVICE : n° 92 à compter du 20/02/23**

**DELAI : 4 mois**

Travaux ajournés : Orange est intervenu. Intervention de la Fibre en cours.

➤ Ecueillé « Route de Villedomain »

**ORDRE DE SERVICE : n° 237 à compter du 03/07/23**

**DELAI : 3 mois**

Reste dépose à terminer après l'intervention d'Orange.

Travaux ajournés.

➤ Palluau « La Viollière »  
**ORDRE DE SERVICE : n° 313 à compter du 16/10/23** **DELAI : 3 mois**  
 Terminé. Compactage à réaliser sur l'accotement quand le temps le permettra.

➤ Heugnes « L'Essuyette »  
**ORDRE DE SERVICE : n° 298 à compter du 17/10/23** **DELAI : 3 mois**  
 Terrassements terminés. Reste les enrobés qui seront faits fin février. Reste la dépose et les chappes à réaliser.

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

Communes	Affaire	Observations	Commande
CLERE DU BOIS	« Les Epourneaux »	<b>Plan minute reçu</b>	7 conv / 10
CLION SUR INDRE	« L'île Savary »	<b>Article et DP déposé</b>	9 conv / 9
LE TRANGER	« Le Chilouet »	<b>A planifier</b>	4 conv / 4
HEUGNES	« Les Avineaux »	<b>Poste commandé. Attente accusé de réception</b>	OK poste
PELLEVOISIN	« rue Jean Giraudoux »	<b>Article et DP à déposer</b>	38 conv / 38
LANGE	« La Vierge Marie – La Pinoterie »	<b>Poste commandé. Attente accusé de réception</b>	OK poste
LANGE	« La Garderie -La Quesnière »	<b>Article déposé</b>	5 conv / 5
VEUIL	« Le Bas Ray – Le Haut Ray »	<b>Article à déposer</b>	23 conv / 23
VEUIL	« Les Bernets »	<b>Plan minute reçu</b>	
VEUIL	« St Fiacre – La Sarrazinière »	<b>Article déposé</b>	8 conv / 8
LA VERNELLE	« Launay »	<b>Piquetage 2024</b>	
VAL FOUZON	« Les Riaux »	<b>Piquetage 2024</b>	
LUCAY LE MALE	« Build'ing »	<b>Prévision S7 2024</b>	OK
VAL FOUZON	« Parigny »	<b>Terminé</b>	OK
VAL FOUZON	« Préblame »	<b>Article déposé</b>	2 conv / 2
PREAUX	« Les Reboisières »	<b>Article déposé. Utiliser poste Luçay « Les Grands Champs »</b>	5 conv / 5
HEUGNES	« Bouygues Tél »	<b>Travaux en cours</b>	OK
VINEUIL	« Route de Châteauroux »	<b>Plan minute reçu</b>	34 conv / 53
ANJOUIN	« Renft. « la Boulaye »	<b>Contacteur mairie suite annulation ext.</b>	2 conv / 3
ANJOUIN	« Extension « la Boulaye »	<b>Travaux annulés par le demandeur</b>	0 conv / 1

VILLENTOIS	« Avenue de Vernat »	<b>Etudes en cours</b>	5 conv / 15
MOULINS SUR CEPHONS	« Rue Pascal Rechaussat »	<b>En attente précision. TRX 2024</b>	
MOULINS SUR CEPHONS	« La Jalousie »	<b>Etude en cours</b>	
VALENCAY	« Route de Chabris, rue des Princes »	<b>Minute reçue</b>	
VALENCAY	« Rue de Talleyrand, rue Max Hymans »	<b>Minute reçue</b>	
VALENCAY	« Rue Nationale	<b>Etude en cours</b>	
JEU MALOCHES	Extension Bouygues Bourg	<b>Etude en cours</b>	
JEU MALOCHES	Renforcement Bourg	<b>Etude en cours</b>	

➤ Heugnes «Bouygues télécom »

**ORDRE DE SERVICE : n° 327 à compter du 27/11/23**

**DELAI : 1 mois**

Terrassements terminés. Coupure BT le 25/01/24.

## DIVERS

- **Planification :**

**Respecter au maximum les dates prévisionnelles des travaux**

- **Documents fin de travaux:**

**Les récolements, certificats de broyages et géoréférencement des supports doivent être transmis à la suite des travaux.**

- **Contrôle FACÉ :**

Un contrôle du FACÉ (Fond d'Amortissement des Charges Électriques) a été réalisé pendant le mois de juin sur quelques chantiers terminés.

Un retour sera fait par le SDEI et transmis aux entreprises afin de tenir comptes des différentes observations sur tous les chantiers.

- **Facturation :**

Une date de présentation des projets de facturation a été contractualisé entre le SDEI et l'entreprise SOBECA. Cette date butoir de présentation des états d'acomptes est le 13 de chaque mois. Il ne peut être réalisé qu'une seule facturation mensuelle.

**PROCHAINE REUNION**

**DATE : 08/03/24 à 10 h 00**

**LIEU : Selles sur Nahon**

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
M. Chêne Jean Pierre	06-73-04-21-47	Jean-pierre.chene36@orange.fr
M. Delys Dominique	06-22-41-70-05	dominique.delys0797@orange.fr
M. Gargaud Patrick	02-54-40-80-09	bureau.maire@orange.fr
M. Rouffy Marc	06-07-11-65-89	rouffy.maire.palluau@orange.fr
M. Sevault Jean-Marc	02-54-40-93-14	mairie.villegongis@orange.fr
M. Pinard Christian	06-85-01-56-14	moissons@orange.fr
M. Taillandier Bruno	06-25-65-01-25	mairie@ville-lucaylemale.fr
M Guilloteau David		david.guilloteau@free.fr
M. Nicaut Jean René		jeanrene.nicault@gmail.com
Mme. Sécheresse Claudette	02-54-35-62-58	Claudette.secheresse@orange.fr
M. Marchand Bernard	06-73-48-13-33	marchandbernard@wanadoo.fr
M. Berthoumieux Pierre	06-30-48-34-74	sobert@wanadoo.fr
M. Semion Michel		michelsemion@gmail.com
M. Branchoux Gilles		gilles.branchoux@laposte.net
M. Sledz Jean		contact.mairie@chabris.fr
M. Girault Christian		giraultchristian@sfr.f
M. Sicault Alain		compta@mairie-valencay.fr
Mme Prévost Michèle	06-83-33-32-41	micheleprevlg@yahoo.fr
M. Meunier David	06-40-27-48-97	d.meunier@sdei36.com
M. Barry Thierry	02-54-61-56-14	t.barry@sdei36.com
Mme Presteau Stéphanie	02-18-93-00-61	s.presteau@sdei36.com
M. Langlet Armand	06-64-70-91-19	a.langlet@sobeca.fr
M. Depont Stéphane	06-84-45-69-63	s.depont@sobeca.fr