

TERRITOIRE DU PAYS DE VALENCAY EN BERRY

**Compte rendu de la réunion
travaux du
14/12/21 à Brion**

	Présents	Excusés	Absents
M. Chêne Jean Pierre : Président	X		
M. Delys Dominique : Titulaire collègue rural	X		
M. Gargaud Patrick : Titulaire collègue rural			X
M. Rouffy Marc : Titulaire collègue rural			X
M. Sevault Jean-Marc : Titulaire collègue rural			X
M. Pinard Christian : Suppléant collègue rural		X	
M. Taillandier Bruno : Suppléant collègue rural			X
M Guilloteau David: Suppléant collègue rural			X
M. Nicaut Jean René : Suppléant collègue rural			X
Mme. Sécheresse Claudette : Suppléante collègue rural	X		
M. Marchand Bernard : Titulaire Urbain			X
M. Berthoumieux : Titulaire Urbain		X	
M. Semion Michel : Titulaire Urbain			X
M. Branchoux Gilles : Titulaire Urbain			X
M. Sledz Jean : Suppléant Urbain			X
M. Girault Christian : Suppléant Urbain			X
M. Sicault Alain : Suppléant Urbain			X
Mme Prévost Michelle : Suppléant Urbain	X		
M. Pinau Jérôme : SDEI 36		X	
M. Brahic Vincent : SDEI 36	X		
M. Barry Thierry : SDEI 36	X		
Mme. Presteau Stéphanie : SDEI 36		X	
M. Bartassot Clément : SOBECA		X	
M . Bienvenu Gino : SOBECA	X		
M. Chartier Serge : Brion	X		
M. Vachet Laurent	X		

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2019

Communes	Affaire	Observations	Commande
CLERE DU BOIS	« Rue des Iris, place du 8 Mai »	Terminé	OK. VIGILEC
ECUEILLE	« Rue de l'Ancienne Caserne »	Terminé	OK. SDEL
ECUEILLE	« Rues de la Corne, rue du Croissant »	Travaux 24/01/22	65 conv /66
BRION	« Chemin de la Procession »	Travaux janvier 2022. CBT : 18/02/22	OK. SOBECA
BRION	« Bois Rond »	Terminé	OK. SDEL
ROUVRES LES BOIS	« Les Morins »	Terminé	OK. SOBECA
BAUDRES	« L'Espérance »	Terminé	OK. SDEL
VICQ SUR NAHON	« Bourgneuf »	Terminé	OK. SDEL
BAGNEUX	« Bourg »	Terminé	OK. SDEL
VAL FOUZON	« Les Riaux »	Terminé	OK. SDEL
FONTGUENAND	« La Drévaudière »	Terminé	OK. SDEL
VILLENTOIS	« Bourg du Château »	Livraison poste : S7 2022	OK. SOBECA
HEUGNES	« La Duranderie »	Terminé	OK. SDEL
VILLEGOUIN	« Jappeloup »	Terminé	OK. SDEL
BRION	« TREFFAULT »	Terminé	OK. SDEL
VINEUIL	« TDF »	Terminé	OK. SDEL
LA VERNELLE	« Le Clos de la Vigne lots 7-12 »	Terminé	OK. SDEL
CHATILLON SUR INDRE	« Rue Penas – rue Bauduit »	Travaux 2022	
BRETAGNE	« Les Abymes »	Terminé	OK. SDEL
VALENCAY	« Avenue de la Résistance »	Terminé	OK. SDEL

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

Communes	Affaire	Observations	Commande
PELLEVOISIN	«La Biaiserie »	Etude annulée	
PELLEVOISIN	« Notre Dame »	Terminé	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« La Vestinguerie»	Travaux en cours	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« Vaux »	Travaux 2022	Conv. OK
ST MEDARD	« Bellebat »	Travaux 2022	
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chene Rond »	Terminé	OK. VIGILEC
LE TRANGER	« L'Aunay »	Terminé	OK. VIGILEC
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chézal »	Terminé	OK. VIGILEC
ARPHEUILLES	« Le Petit Doit »	Terminé	OK. VIGILEC
MURS	« L'Ecoltière »	Terminé	OK. VIGILEC
ST CYRAN DU JAMBOT	« La Noaillerie »	Terminé	OK. SOBECA
BAUDRES	« Bourg »	Attente décision mairie	
POULAINES	« Le Grand Chambonnais »	Terminé	OK. SDEL
SEMBLECAY	« La Caminière »	Terminé	OK. SOBECA
MENETOU SUR NAHON	« Bordebure »	Terminé	OK. SDEL
VAL FOUZON	« Route Maison Neuve »	Problème convention poste	
VILLENTOIS	« Village aux Pages »	Travaux ajournés	OK. SOBECA
VEUIL	« Les Gautiers »	Terminé	OK. SDEL
CLERE DU BOIS	« Mai-Rose, Maronniers, Lavandes »	Article R323-25 déposé	Attente projet Orange
BRION	« Rue de de la Poste »	Travaux en cours	OK. SOBECA
VICQ SUR NAHON	« Aipark du Centre »	Terminé	OK. SDEL
LUCAY LE MALE	« Nuisance »	Terminé	OK. SDEL
MOULINS SUR CEPHONS	« Grand Fossé , chemin du Moulin »	Etude en cours	05 conv / 07

VILLENTOIS-FAVEROLLES »	« rues du Château, du Moulin »	Etude en cours	22 conv / 26
LUCAY LE MALE	« rue de la Taille »	Attente date terrassements	
LUCAY LE MALE	« C4 Chalon »	Terminé	OK. SOBECA
VINEUIL	« Saint Michel »	Article R323-25 déposé	14 conv / 15
VEUIL	« La Gravette »	Terminé	OK. SOBECA

➤ Pellevoisin : « La Vestinguerie »

ORDRE DE SERVICE : n° 206 à compter du 04/10/21

DELAI : 6 mois

Terrassements en cours. Coupure BT le 28/02/22. Dépose après l'intervention d'Orange.

➤ Villentrois : « Le Village aux Pages »

ORDRE DE SERVICE : n° 234 à compter du 08/11/21

DELAI : 2 mois

Terrassements et préparation des raccordements terminés. Livraison du poste S14 2022.

Coupure HTA le 03/05/22.

Travaux ajournés à compter du 15/12/21.

➤ Brion : « Rue de la Poste, place de l'Eglise »

ORDRE DE SERVICE : n° 253 à compter du 06/12/21

DELAI : 4 mois

Terrassements en cours rue de la Poste.

Travaux ajournés à compter du 15/12/21. Reprise le 17/01/22.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

Communes	Affaire	Observations	Commande
ANJOUIN	« Les Maisons Neuves »	Travaux 2022	1 conv / 1
BAUDRES	« La Brissonerie »	Travaux 2022	
BAUDRES	« La Chétive Vigne »	Livraison poste : S6 2022	OK. SOBECA
FONTGUENAND	« La Tiercerie »	Attente réponse mairie	3 conv / 3
JEU MALOCHES	« La Boutelaie »	Travaux à programmer	5 conv / 5
VAL FOUZON	« Gatinette »	Modification étude en cours	
PALLUAU SUR INDRE	« La Chaumette »	Livraison poste : S6 2022	OK. SOBECA
POULAINES	« Les Idereaux »	Terminé	OK. SOBECA
ROUVRE LES BOIS	« La Moissellerie »	Terminé	OK. SOBECA
ROUVRE LES BOIS	« Le Chaussy »	Terminé	OK. SOBECA
LYE	« Les Chenevières »	Terminé	OK. SOBECA
ARPHEUILLES	« La Rossignolerie »	Travaux semaine 50	OK. SOBECA
BRETAGNE	« Brisevent »	Terminé	OK. SOBECA
LEVROUX	« Route de Buzançais »	Attente projet télécom	
LUCAY LE MALE	« Grand Champs »	Etude en cours	
FONTGUENAND	« L'Eclissay S42	Terminé	OK. SOBECA

➤ Arpheuilles : « La Rossignolerie »

ORDRE DE SERVICE : n° 248 à compter du 13/12/21

DELAI : 1 mois

Début terrassements le 16/12/21. Coupure HTA le 24/01/22.

A ajourner après les terrassements.

- Observations suite au contrôle du FACÉ :

Les goulottes des RAS doivent être enterrées d'au moins 15 cm.
Les feuillards doivent passer dans les trous prévus à cet effet au milieu des alvéoles des supports.
Veiller à la pose des colliers avertisseurs (colliers rouges) en cas de réseaux mixtes HTA et BT.

- Chantiers :

Les arrêtés de circulations doivent obligatoirement figurer sur les panneaux de circulation.
Les panneaux de circulation doivent être repérés sur la route par un marquage à la peinture en cohérence avec leurs fonctions (travaux, limitation de vitesse...), ceci afin d'éviter tout déplacement ou enlèvement par autrui.

- DT, DICT :

Les résultats des DT et DICT doivent être fournis au SDEI avant le début des travaux afin de s'assurer que toutes les réponses ont été transmises et éventuellement de faire les relances nécessaires.

- Constats d'huissier, marquage piquetage :

Il est rappelé que les constats d'huissier doivent être réalisés en vidéo et fournis au SDEI avant le début du chantier.
Les marquages piquetages doivent faire l'objet d'un constat et être maintenus tout au long du chantier.

- Arrêtés de circulation :

Rappel : les demandes de routes barrées ne doivent être faites que lorsqu'il y a impossibilité de travailler sous alternat.

- Ajournements :

Les ajournements sont à utiliser uniquement lors des interruptions de travaux dues aux travaux télécoms, aux intempéries...
En cas de dépose différée en raison des récoltes, faire une réception avec réserve en indiquant la date de reprise estimée. A la dépose la réserve devra être levée.

- Documents fins de chantier :

Les récolements en versions informatique et papier, les certificats de broyage (ou provisoirement les attestations de mise en dépôt) doivent être remis au SDEI dans un délai de 1 mois à compter de la date de fin de travaux. A défaut, la pénalité de retard de 2 000 € prévue au CCAP sera appliquée.

- Géo référencement :

Tous les supports implantés depuis le début 2017 doivent faire l'objet d'un géo référencement.
Contacter Mme Sabrina Georget (SDEI) au 02 54 61 16 07 pour plus d'information.

- Mises en C/C HTA :

Fournir impérativement les fiches des accessoires. Prendre des photos pour contrôle.

- Sondages :

Rappel : les sondages doivent faire obligatoirement l'objet d'une demande auprès du SDEI.

- RAS HTA :

Attention : lors de la réalisation des RAS HTA par les TST penser à leur fournir le matériel nécessaire avant leur intervention.

- Délibérations :

Toutes les conventions techniques et financières retournées au SDEI (Basse tension, éclairage public et télécom) doivent faire l'objet, par les communes, d'une délibération. A défaut, le SDEI ne lancera pas les travaux d'études des projets concernés.

PROCHAINE REUNION

DATE : 22/02/22 à 10 h 00

LIEU : Vineuil

INTERVENANTS	TELEPHONES	FAX	MAIL
M. Chêne Jean Pierre	02-54-35-64-92		Jean-pierre.chene36@orange.fr
M. Delys Dominique	06-22-41-70-05		dominique.delys0797@orange.fr
M. Gargaud Patrick	02-54-40-80-09		bureau.maire@orange.fr
M. Rouffy Marc	06-07-11-65-89		rouffy.maire.palluau@orange.fr
M. Sevault Jean-Marc	02-54-40-93-14		mairie.villegongis@orange.fr
M. Pinard Christian	06-85-01-56-14		moissons@orange.fr
M. Taillandier Bruno	06-25-65-01-25		mairie@ville-lucaylemale.fr
M Guilloteau David			david.guilloteau@free.fr
M. Nicaut Jean René			jeanrene.nicault@gmail.com
Mme. Sécheresse Claudette	02-54-35-62-58		Claudette.secheresse@orange.fr
M. Marchand Bernard	06-73-48-13-33		marchandbernard@wanadoo.fr
M. Berthoumieux Pierre	06-30-48-34-74		sobert@wanadoo.fr
M. Semion Michel			michelsemion@gmail.com
M. Branchoux Gilles			gilles.branchoux@laposte.net
M. Sledz Jean			contact.mairie@chabris.fr
M. Girault Christian			giraultchristian@sfr.f
M. Sicault Alain			compta@mairie-valencay.fr
Mme Prévost Michelle	06-83-33-32-41		micheleprevlg@yahoo.fr
M. Piniau Jérôme	02-54-61-16-08	02-54-61-56-15	dst@sdei36.com
M. Brahic Vincent	06-33-50-52-96		v.brahic@sdei36.com
M. Barry Thierry	02-54-61-56-14	02-54-61-56-15	t.barry@sdei36.com
Mme Presteau Stéphanie	02-18-93-00-61	02-54-61-56-15	s.presteau@sdei36.com
M. Clément Bartassot	02-42-05-00-83		c.bartassot@sobeca.fr
M. Gino Bienvenu	02-42-05-00-84		g.bienvenu@sobeca.fr

S.D.E.I.- Centre Colbert- Bâtiment G - 2 Place des Cigarières – CS60218 – 36004 CHATEAUROUX
Tel : 02 54 61 59 59 – Fax : 02 54 61 56 15 – E-mail : sdei36@sdei36.com