

**Compte-rendu n° 1 - réunion  
travaux du 25 novembre 2021**

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial	X		
M. Dauzier Claude – Membre du Comité Territorial	X		
M. Lorilloux Daniel – Membre du Comité Territorial	X		
M. Bazin Olivier – Membre du Comité Territorial	X		
M. Martin Jean-Paul – Membre du Comité Territorial	X		
M. Desaix Thierry - Membre du Comité Territorial	X		
M. Bayon René – Membre du Comité Territorial	X		
M. Broggi François – Membre du Comité Territorial	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du Comité Territorial	X		
M. Prot Gérard – Membre du Comité Territorial	X		
M. Perrot Lionel – Membre du Comité Territorial	X		
M. Gabillaud Jérôme – Membre du Comité Territorial	X		
M. Gourinat Alain – Membre du Comité Territorial	X		
M. Mercier Jean-François – Membre du Comité Territorial	X		
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du Comité Territorial		X	
Mme Dejoie Christine – Membre du Comité Territorial		X	
M. De Sousa Filipe – Entreprise TPRC		X	
M. Bigonneau Laurent – Entreprise TPRC	X		
M. Lamontagne Jean-Paul – Entreprise TPRC		X	
M. Brahic Vincent – SDEI 36	X		
M. Piniou Jérôme – SDEI 36		X	
Mme Presteau Stéphanie – SDEI 36		X	
M. Fortuit Gérald – SDEI 36	X		
M. Bordeau Christophe – SDEI 36		X	

(En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du ..... est adopté.)

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2018**

Communes	Affaire	Observations
MOSNAY	Diss BT « Bourg »	Travaux en cours – OS à compter du 23/08/2021



**Mosnay – DISSIMULATION « Bourg »**

1<sup>ère</sup> coupure programmée pour le 15/12/2021. 2<sup>ème</sup> coupure prévue pour courant février 2022.

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2019

Communes	Affaire	Observations
BARAIZE	Sécu BT « Le Terrier – Les Bionnats »	Etude terminée – Convention technique et financière Eclairage Public reçue le 19/11/2021 – Travaux à programmer
LA CHATRE LANGLIN	Sécu BT « Le Verger»	Travaux terminés
PARNAC	Sécu BT et Création PRCS « La Forêt Batée »	Travaux terminés
EGUZON	Diss « Rue des Chaillots T 2 »	Travaux terminés

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

Communes	Affaire	Observations
TENDU	Ext BT « Parcelle ZP 0020 »	Travaux terminés le 29/06/2020
CUZION	Ext BTS « Multiservices »	Travaux terminés le 24/09/2020
EGUZON	Sécurisation BT « Le Cros »	Travaux terminés le 22/04/2021
EGUZON	Renfo BT « Bougazeau 2 »	Travaux terminés le 24/06/2021
CUZION	Sécurisation BT « Moulin de Couvieilles »	Travaux terminés le 30/07/2021
BONNEUIL	Sécurisation BT « Le Riadou »	Travaux terminés le 08/07/2021
BONNEUIL	Sécurisation BT « Puydasseau »	Travaux terminés le 08/07/2021
BOUESSE	Sécurisation BT « Bourg-Pacage »	Travaux en cours – OS à compter du 02/11/2021
CHAVIN	Ext BTS « La Font Liday »	Travaux terminés le 23/12/2020
CEAULMONT	Ext « Le Multon »	Travaux terminés le 23/12/2020
LA CHATRE L'ANGLIN	Création PSSB et Ext « Le Boudinit »	Travaux terminés le 24/09/2021
EGUZON	Sécurisation BTS « Le Moulin de Breugennais »	Travaux terminés le 24/09/2021
EGUZON	Création PSSA et Ext BT « Centre de Loisirs »	Travaux terminés le 08/10/2021
BONNEUIL	Sécurisation BT « Bourg-La Fortillesse »	Travaux en cours – OS à compter du 31/05/2021 – Travaux ajournés

➤ **BONNEUIL – SECURISATION BT « Bourg-La Fortillesse »**

Travaux ajournés dans l'attente de la signature de la convention technique et financière. A ce jour le SDEI a reçu la convention. Les travaux seront relancés après les travaux de Mosnay.

➤ **BOUESSE – SECURISATION BT « Bourg-Pacage »**

Travaux en cours. 1<sup>ère</sup> partie réalisée en Novembre-décembre. La partie Bourg sera réalisée en janvier 2022.

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

Communes	Affaire	Observations
CHASSENEUIL	Ext BT « Les Prots – Parcelle ZH001 »	Travaux terminés le 09/11/2021
MOUHET	Ext BT « Lacoux »	Bon de commande travaux établi le 07/10/2021 – Travaux à programmer
CELON	Renfo BT « Les Matherons et RD 920 »	Bon de commande travaux établi le 07/10/2021 – Estimation EP faite – Convention technique et financière à rédiger.
CHAILLAC	Sécurisation BT « Loisière »	Etude à compter du 02/06/2021
CHAILLAC	Sécurisation BT « Les Cosses »	Etude à compter du 16/06/2021
CHAILLAC	Sécurisation BT « La Pigeaudière »	Etude à compter du 16/03/2021
PARNAC	Renfo BT « Les Gorces »	Etude à compter du 16/03/2021
PARNAC	Sécurisation « La Villonnière »	Etude à compter du 12/05/2021
PARNAC	Sécurisation BT « Le Petit Montgarnaud »	Etude à compter du 19/05/2021
LA CHATRE L'ANGLIN	Sécurisation BT « Mabonneau »	Etude à compter du 26/05/2021
CUZION	Ext BT « Route à Minois – barrage »	Convention technique et financière envoyée le 16/06/2021
CUZION	Renfo BT « Barrage »	En lien avec l'extension
LE PONT CHRETIEN - CHABENET	Ext BT Parcelle ZA 0170 « rue des monaires »	Bon de commande travaux établi le 14/10/2021 – travaux à programmer
LE PONT CHRETIEN - CHABENET	Renfo BT « Le pont d'en bas »	Bon de commande travaux établi le 19/10/2021 - Travaux à programmer
BADECON LE PIN	Renfo BT C4 Boulangerie	OS à compter du 19/10/2021 – Coupure reportée suite à tempête au 24/11/2021 – Travaux terminés
PARNAC	Ext BT « Le Fay-Bourg – parcelle ZC0007 »	Convention Technique et financière envoyée en mairie le 27/09/2021
PARNAC	Ext BT « Le Grand Patural du moulin – Parcelle ZC0027 »	Convention Technique et financière envoyée en mairie le 27/09/2021
PARNAC	Ext BT « La Villefranche – Parcelle ZC0034 »	Convention Technique et financière envoyée en mairie le 27/09/2021
LE PECHEREAU	Diss rues des Ponnins, du Manoir, des Treillages et des petites chaumes »	Convention Technique et financière envoyée en mairie le 03/11/2021
SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « La Ganne »	Etude à lancer - Dans l'attente de la position de la Mairie quant à la dissimulation de l'EP et du Télécom, à la suite du pré-piquetage 2021
CELON	Renforcement BT « Bourg »	Etude à lancer
LE MENOUX	Sécurisation « Croix Cordier »	Etude à lancer

### Extensions à venir

Communes	Affaire	Observations

## Demandes d'extension (chiffrage)

## Demandes de dissimulation (chiffrage)

## DIVERS

- . Présentation des missions du SDEI réalisée par M. Brahic
- . Rappel des aides financières du SDEI selon les types de travaux

## PROCHAINE REUNION

**DATE : Le 19/ 01/2022 – 9h00 salle des fêtes de Celon**

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Moreau		<i>jmamore@wanadoo.fr</i>
M. Dauzier	0603847096	<i>mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr</i>
M. Lorilloux	0607033924	<i>danylori@orange.fr</i>
M. Broggi	0254478027	<i>Mairie.badeconlepin@wanadoo.fr</i>
M. Bazin	0683096715	<i>mairiedebazaiges@wanadoo.fr</i>
M. Martin	0684637628	<i>mairiestmarcel@wanadoo.fr</i>
M. Desaix	0681683422	<i>mairiestmarcel@wanadoo.fr</i>
M. Bayon	0630124517	<i>mairie.bouesse@wanadoo.fr</i>
M. Gourlay	0671200283	<i>mairie.roussines@wanadoo.fr</i>
M. Prot		<i>mairiedecuzion@orange.fr</i>
M. Perrot	0254254283	<i>mairie.baraize@wanadoo.fr</i>
M. Gabillaud	0609215144	<i>mairie.ceaulmont@wanadoo.fr</i>
M. Gourinat	0254478505	<i>mairie.de.pommiers@wanadoo.fr</i>
M. Mercier	0632939023	<i>saint.benoit.du.sault@wanadoo.fr</i>
M. Brahic	0633505296	<i>v.brahic@sdei36.com</i>
M. Fortuit	0630411478	<i>g.fortuit@sdei36.com</i>

---

**S.D.E.I.- Centre Colbert – Bâtiment G – 2 places des Cigarières – CS60218 – 36004  
CHATEAUROUX Tel : 02 54 61 59 59 – Fax : 02 54 61 56 15 – E-mail : sdei36@sdei36.com**