

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS DE VALENCAY EN BERRY

Compte rendu réunion travaux du 21 juin à Ecueillé

	Présents	Excusés	Absents
M. Chêne Jean Pierre : Président	X		
M. Delys Dominique : Titulaire collège rural	X		
M. Gargaud Patrick : Titulaire collège rural			X
M. Rouffy Marc : Titulaire collège rural		X	
M. Sevault Jean-Marc : Titulaire collège rural			X
M. Pinard Christian : Suppléant collège rural		X	
M. Taillandier Bruno : Suppléant collège rural			X
M Guilloteau David: Suppléant collège rural			X
M. Nicaut Jean René : Suppléant collège rural			X
Mme. Sécheresse Claudette : Suppléante collègue	X		
M. Marchand Bernard : Titulaire Urbain			X
M. Berthoumieux : Titulaire Urbain			X
M. Semion Michel : Titulaire Urbain			X
M. Branchoux Gilles : Titulaire Urbain			X
M. Sledz Jean : Suppléant Urbain			X
M. Girault Christian : Suppléant Urbain			X
M. Sicault Alain : Suppléant Urbain			X
Mme Prévost Michèle : Suppléant Urbain		X	
M. Meunier David : SDEI 36	X		
M. Barry Thierry : SDEI 36	X		
Mme. Presteau Stéphanie : SDEI 36		X	
M . Depont Stéphane : SOBECA	X		
M . Langlet Armand : SOBECA	X		
M. Rabier Jean Michel : 3 ème adjoint d'Ecueillé	X		

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

Communes	Affaire	Observations	Commande
PELLEVOISIN	« La Biaiserie »	Etude annulée	
PELLEVOISIN	« Notre Dame »	Terminé	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« La Vestinguerie »	Terminé	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« Vaux »	Travaux en cours	OK. SOBECA
ST MEDARD	« Bellebat »	Terminé	OK. SOBECA
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chene Rond »	Terminé	OK. VIGILEC
LE TRANGER	« L'Aunay »	Terminé	OK. VIGILEC
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chézal »	Terminé	OK. VIGILEC
ARPHEUILLES	« Le Petit Doit »	Terminé	OK. VIGILEC
MURS	« L'Ecoltière »	Terminé	OK. VIGILEC
ST CYRAN DU JAMBOT	« La Noaillerie »	Terminé	OK. SOBECA
BAUDRES	« Bourg »	Etudes en cours	Prévision 2024
POULAINES	« Le Grand Chambonnais »	Terminé	OK. SDEL
SEMBLECAY	« La Caminière »	Terminé	OK. SOBECA
MENETOU SUR NAHON	« Bordebure »	Terminé	OK. SDEL
VAL FOUZON	« Route Maison Neuve »	Plan minute reçue	3 conv / 6
VILLENTOIS	« Village aux Pages »	Terminés avec réserves	OK. SOBECA
VEUIL	« Les Gautiers »	Terminé	OK. SDEL
CLERE DU BOIS	« Mai-Rose, Marronniers, Lavandes »	Terminé	OK. SOBECA
BRION	« Rue de de la Poste »	Terminé	OK. SOBECA
VICQ SUR NAHON	« Aipark du Centre »	Terminé	OK. SDEL
LUCAY LE MALE	« Nuisance »	Terminé	OK. SDEL
MOULINS SUR CEPHONS	« Grand Fossé , chemin du Moulin »	Travaux en cours	06 conv / 06
VILLENTOIS-FAVEROLLES »	« rues du Château, du Moulin »	Terminé	OK. SOBECA
LUCAY LE MALE	« rue de la Taille »	Terminé	OK. SOBECA
LUCAY LE MALE	« C4 Chalon »	Terminé	OK. SOBECA
VINEUIL	« Saint Michel »	Terminé	OK. SOBECA
VEUIL	« La Gravette »	Terminé	OK. SOBECA

➤ Villentrois : « Le Village aux Pages »

ORDRE DE SERVICE : n° 234 à compter du 08/11/21

DELAI : 2 mois

Travaux réalisés sauf la dépose : en attente de l'intervention d'Orange.
Travaux terminés avec réserve

➤ Pellevoisin : « Vaux »

ORDRE DE SERVICE : n° 197 à compter du 30/05/22

DELAI : 3 mois

Reste la dépose à terminer après l'intervention d'Orange
Travaux terminés avec réserve

➤ Moulins sur Céphons : « Grand Fossé, chemin du Moulin »

ORDRE DE SERVICE : n° 101 à compter du 06/03/23

DELAI : 4 mois

Reste 2 supports à déposer une console métallique après intervention d'Orange.
Travaux ajournés

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

Communes	Affaire	Observations	Commande
ANJOUIN	« Les Maisons Neuves »	Terminé	OK
BAUDRES	« La Brissonerie »	Terminés avec réserves	OK
BAUDRES	« La Chétive Vigne »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« La Tiercerie »	Livraison du poste S42 : a programmer	OK (poste)
JEU MALOCHES	« La Boutelaie »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Gatinette »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Chaumette »	Terminé	OK
POULAINES	« Les Idereaux »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« La Moisellerie »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« Le Chaussy »	Terminé	OK
LYE	« Les Chenevières »	Terminé	OK
ARPHEUILLES	« La Rossignolerie »	Terminé	OK
BRETAGNE	« Brisevent »	Terminé	OK
LEVROUX	« Route de Buzançais »	A programmer	
LUCAY LE MALE	« Grand Champs »	Attente lotisseur	OK (poste)
FONTGUENAND	« L'Eclissay S42	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« Rue de la Poste, rue du Ha Ha »	Prévison travaux octobre	
PALLUAU SUR INDRE	« Rue des Remparts »	Prévison travaux octobre	
PELLEVOISIN	« Extension La Sélaudière »	Terminé	OK
LUCAY LE MALE	« Extension ZA Beauvais »	Terminé	OK
LEVROUX	« Place de la République »	Terminé	OK

➤ Baudres « La Brissonerie »

ORDRE DE SERVICE : n° 136 à compter du 12/04/22

DELAI : 3 mois

En attente de l'intervention d'Orange et du RIP36 afin de faire la dépose.

Travaux ajournés à réceptionner avec réserves

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

Communes	Affaire	Observations	Commande
VINEUIL	« Zone Artisanale »	Terminé.	OK
CLION	« La Claudière »	Attente devis TRX . 09 ou 10/23	OK
DUN LE POELIER	« La Malardière »	Terminé	OK
ECUEILLE	« Le Moulin de Champs »	Terminé	OK
ECUEILLE	« La Pitancerie »	Travaux en cours	OK
ECUEILLE	« Route de Villedomain »	Travaux 07/23	OK
FLERE LA RIVIERE	« Bourgneuf »	Travaux en cours	OK
FLERE LA RIVIERE	« La Reuille »	Attente devis TRX . A programmer	8 conv / 8
HEUGNES	« Le Carroir »	Travaux en cours	OK

HEUGNES	« L'Essuyette »	Attente devis TRX . A programmer	11 conv / 11
HEUGNES	« Le Gardon Frit »	Etude à lancer	
JEU MALOCHES	« Contrie »	Terminé	OK
LUCAY LE MALE	« Les Chalons »	Article R323-25 à déposer fin 2023	5 conv / 5
LYE	« La Chaume »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Violliere »	Article R323-25 à déposer fin 2023	2 conv / 2
SELLES SUR NAHON	« Marlet »	Attente devis TRX . A programmer	7 conv / 7
LUCAY LE MALE	« la Rabaterie »	Plan minute reçu le 08/08/22	3 conv / 4
BRION	« Route de Villegongis »	Article R323-25 à déposer	1 conv / 1
ECUEILLE	« Beauvais »	Article R323-25 à déposer fin 2023	7 conv / 7
FREDILLE	« Le Landais »	Etude à reprendre en sout. : site classé	
JEU MALOCHES	« Marchais – La Reuille »	Attente devis TRX . A programmer	4 conv / 4
PALLUAU SUR INDRE	« Joubardièrre »	Attente devis TRX . A programmer	2 conv / 2
VAL FOUZON	« Bois Bernier »	En attente RDV mairie	
VAL FOUZON	« Pomme »	Article R323-25 à déposer fin 2023	12 conv / 12
VEUIL	« La Massonière »	Attente devis TRX . A programmer	8 conv / 8
VICQ SUR NAHON	« La Bournillère »	Travaux 2024	7 conv / 7
FAVEROLLES EN BERRY	« Impasse des Roches »	Travaux 07/23	OK
CLION	« Clion sur Indre »	Prévision 2024-2025	Chiffrage dissimulation
PELLEVOISIN	« Renft La Selaudière »	Travaux fin 2023	OK poste
LYE	« Les Morgets »	Terminé	OK
VILLEGONGIS	« C4 rue du Château »	Terminé. Transfo à rendre à Enédis	OK
JEU MALOCHES	« Le Prieuré »	Travaux été 2023	
VAL FOUZON	« Rue Elie Granat »	Travaux en cours	OK
VAL FOUZON	« Chemin de l'Etang Vieux »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« C4 La Joubardièrre »	Travaux 10/23	OK poste
VILLEGOUIN	« Le Fond Moreau »	Terminé	OK
LYE	« la Rivière »	Article déposé	Attente suite à donner
CHATILLON SUR INDRE	« Route de Tours »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« Parcelle E646 »	Terminé	OK

➤ Châtillon sur Indre « Route de Tours »

ORDRE DE SERVICE : n° 280 à compter du 12/09/22

DELAI : 4 mois

Terminé avec réserves : finition autour coffrets

➤ Fléré la Rivière « Bourq Neuf »

ORDRE DE SERVICE : n° 349 à compter du 05/12/22

DELAI : 3 mois

Reste la dépose après récolte.
Travaux ajournés.

➤ Heugnes « Le Carroir »

ORDRE DE SERVICE : n° 351 à compter du 21/11/22

DELAI : 3 mois

Reste le support 3 à implanter et la portée 3-D12 à déposer après les récoltes.
Travaux ajournés

➤ Ecueillé « La Pitancerie »

ORDRE DE SERVICE : n° 7 à compter du 06/01/23

DELAI : 3 mois

Livraison du poste prévue S30. Coupure HTA le 04/09/23.

➤ Val Fouzon « Rue Elie Granat »

ORDRE DE SERVICE : n° 92 à compter du 20/02/23

DELAI : 4 mois

Travaux ajournés : attente de l'intervention d'Orange afin d'effectuer la dépose du réseau.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

Communes	Affaire	Observations	Commande
CLERE DU BOIS	« Les Epourneaux »	Plan minute reçue	4 conv / 10
CLION SUR INDRE	« L'île Savary »	Plan minute reçue	8 conv / 9
LE TRANGER	« Le Chilouet »	Plan minute reçue	0 conv / 4
HEUGNES	« Les Avineaux »	Article R323-25 à déposer fin 2023	3 conv / 3
PELLEVOISIN	« rue Jean Giraudoux »	Plan minute reçue	
LANGE	« La Vierge Marie – La Pinoterie »	Plan minute reçue	
LANGE	« La Garderie -La Quesnière »	Plan minute reçue	
VEUIL	« Le Bas Ray – Le Haut Ray »	Plan minute reçue	0 conv / 2
VEUIL	« Les Bernets »	Etudes en cours	
VEUIL	« St Fiacre – La Sarrrazinière »	Plan minute reçue	2 conv / 23
LA VERNELLE	« Launay »		
VAL FOUZON	« Les Riaux »		
LUCAY LE MALE	« Build'ing »	Travaux ajournés : présence câble HTA non conforme	OK
VAL FOUZON	« Parigny »	Travaux en cours	OK
VAL FOUZON	« Préblame »	Plan minute reçue	0 conv / 2
PREAUX	« Les Reboisières »	Etudes en cours	
HEUGNES	« Bouygues Tél »	Etudes en cours	
VINEUIL	« Route de Châteauroux »	Etudes en cours	
ANJOUIN	« Renft. « la Boulaye »	Etudes en cours	
ANJOUIN	« Extension « la Boulaye »	Etudes en cours	
VILLENTOIS	« Avenue de Vernat »	Etudes en cours	

➤ Val Fouzon « Parigny »

ORDRE DE SERVICE : n° 173 à compter du 06/06/23

DELAI : 1 mois

Terrassements terminés. Coupure HTA le 27/06/23

DIVERS

• Contrôle FACÉ :

Un contrôle du FACÉ (Fond d'Amortissement des Charges Électriques) a été réalisé pendant le mois de juin sur quelques chantiers terminés.

Un retour sera fait par le SDEI et transmis aux entreprises afin de tenir comptes des différentes observations sur tous les chantiers.

• Facturation :

Une date de présentation des projets de facturation a été contractualisé entre le SDEI et l'entreprise SOBECA. Cette date butoir de présentation des états d'acomptes est le 13 de chaque mois. Il ne peut être réalisé qu'une seule facturation mensuelle.

PROCHAINE REUNION

DATE : 13/09/23 à 10 h 00

LIEU : Heugnes

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Chêne Jean Pierre	06-73-04-21-47	Jean-pierre.chene36@orange.fr
M. Delys Dominique	06-22-41-70-05	dominique.delys0797@orange.fr
M. Gargaud Patrick	02-54-40-80-09	bureau.maire@orange.fr
M. Rouffy Marc	06-07-11-65-89	rouffy.maire.palluau@orange.fr
M. Sevault Jean-Marc	02-54-40-93-14	mairie.villegongis@orange.fr
M. Pinard Christian	06-85-01-56-14	moissons@orange.fr
M. Taillandier Bruno	06-25-65-01-25	mairie@ville-lucaylemale.fr
M Guilloteau David		david.guilloteau@free.fr
M. Nicaut Jean René		jeanrene.nicault@gmail.com
Mme. Sécheresse Claudette	02-54-35-62-58	Claudette.secheresse@orange.fr
M. Marchand Bernard	06-73-48-13-33	marchandbernard@wanadoo.fr
M. Berthoumieux Pierre	06-30-48-34-74	sobert@wanadoo.fr
M. Semion Michel		michelsemion@gmail.com
M. Branchoux Gilles		gilles.branchoux@laposte.net
M. Sledz Jean		contact.mairie@chabris.fr
M. Girault Christian		giraultchristian@sfr.fr
M. Sicault Alain		compta@mairie-valencay.fr
Mme Prévost Michèle	06-83-33-32-41	micheleprevlg@yahoo.fr
M. Meunier David	06-40-27-48-97	d.meunier@sdei36.com
M. Barry Thierry	02-54-61-56-14	t.barry@sdei36.com
Mme Presteau Stéphanie	02-18-93-00-61	s.presteau@sdei36.com
M. Langlet Armand	06-64-70-91-19	a.langlet@sobeca.fr
M. Depont Stéphane	06-84-45-69-63	s.depont@sobeca.fr