SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

Compte-rendu de réunion N° 2026-08

Du 22 Octobre 2026 à 9h00 mairie de MERIGNY

| | Présents | Excusés | Absents |
|---|---|---|---|
| Délégué pays Parc Naturel de la Brenne | | | |
| M. Millin Yohan – Président du Comité territorial | X | | |
| M. Cotinat Philippe – Membre du CT – Prissac | | | X |
| M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI | | | X |
| M. Boquet Antoine – Membre du CT – Mérigny | X | | |
| M. Grégoire Thierry – Membre du CT – Saint Gaultier | | | X |
| M. Caillaud Stéphane – Membre du CT – Le Blanc | | | X |
| | | | |
| Mme Proly Stéphane – Commune de Ingrandes | X | | |
| Mme Boudoux Christel – Commune de Douadic | X | | |
| M. Bouché Erick– Commune de Chazelet | X | | |
| M. Algret Jean-Pierre – Commune de Ruffec Le Blanc | X | | |
| M. Benis Philippe – Commune de Chalais | X | | |
| M. Confolant Patrice – Commune de Mérigny | X | | |
| M. Tetu Patrick – Commune de Chitray | | X | |
| Mme. Bayou Myriam – Commune de Rosnay | X | | |
| M. Bruneau Didier – Commune de Lureuil | X | | |
| | | | |
| M. Pasquet Renaud GS-Topo | | X | |
| M. Labrux Eric – Labrux | X | | |
| M. Picard Françis - Labrux | X | | |
| | | | |
| M. Puigrenier David – SDEI36 | | | X |
| M. Meunier David – SDEI36 | X | | |
| M. Charret Stéphane – SDEI36 | X | | |

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes T : Travaux



Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

| N°affaire | Communes | Opérations | Ordre de service |
|---|---|---|---|
| PNR23-08 | PRISSAC | Dissimulation « La Roche Chevreux » | T : janvier 2027 |
| Les BC EP et Télécom seront annulés sur 2026. Point à faire sur le GC Télécom. Cnde Matériel Orange en cours. Les dates d'accès sont à annuler et à reprogrammer en 2027. | | | |
| PNR23-11 | SAINT CIVRAN | Sécurisation « La Bitte » | T : Décembre 26 |
| Dans l'attente de la programmation. Convention EP reçue. Accès programmés le 15/02/2026. | | | |

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

| N°affaire | Communes | Opérations | Ordre de service |
|---|---|---|---|
| PNR24-11 | RUFFEC LE CHATEAU | Renforcement 'Rue de l'Eglise » | T :23/02/2026 |
| Télécom déposé. Supports PBA à déposer. | | | |
| PNR24-20 | RUFFEC LE CHATEAU | Sécurisation « Rue de la Mairie » | T :23/02/2026 |
| Télécom déposé. Supports PBA à déposer. | | | |
| PNR24-21 | RUFFEC LE CHATEAU | Renforcement « La Grange » | T :25/08/2025 |
| Facturation définitive effectuée. Fiche FACE et état des dépenses EP à rédiger. Manque le bordereau de suivi des déchets. | | | |
| PNR24-22 | POULIGNY SAINT PIERRE | Sécurisation « Les brouarderies » | T :19/01/2026 |
| Travaux GC terminés. La mise en service est programmée le 10 juillet 2026 travaux non réalisés en totalité. Nouvel accès le 29/09/2026 reporté au 16 novembre (souci avec le RIP ) | | | |

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| PNR25-01 | THENAY | Sécurisation « Av Henri Barbusse » | T :12/05/2026 |
| Suite à une erreur dans la programmation des interventions 2 nouvelles dates d'accès ont été prises, les 12 et 17 novembre 2026 | | | |
| PNR25-02 | MEZIERES EN BRENNE | Sécurisation « Rte de Châtillon » | T : |
| **Devis reçu.** Convention EP et Télécom à rédiger. Les accès ont été pris par l'entreprise. ATST Bt début Mars 2027 | | | |



Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| PNR25-03 | MIGNE | Sécurisation « Peubrault » | T :06/07/2026 |
| Travaux terminés. Facturation faite. Fiche FACE à rédiger. Reprise des plans de récolements à effectuer. Manque le bordereau de suivi des déchets. | | | |
| PNR25-04 | PRISSAC | Sécurisation « Le Mas » | E :26/05/2025 |
| Le BE a eu contact avec le riverain. Observations faites le 06/02/2026. Convention récupérée par le SDEI. Art 323-25 à produire. | | | |
| PNR25-05 | RIVARENNES | Sécurisation « Kons » | T : 24/08/2026 |
| Travaux GC terminés Date d'accès au réseau le 17/11/2026. Eléments pour l'accès à transmettre par l'entreprise. | | | |
| PNR25-06 | SACIERGES SAINT MARTIN | Sécurisation « Le Peu » | E :02/06/2025 |
| Dossier pour accord reçu. Observations faites au 18/12/2025. Conventions envoyées le 25/06/2026 | | | |
| PNR25-07 | SACIERGES SAINT MARTIN | Dissimulation « Le Peu » | E :10/01/2026 |
| Dossier pour accord reçu. Observations faites au 01/04/2025. Conventions envoyées le 25/06/2026 | | | |
| PNR25-08 | SAINT GEMME | Sécurisation « Moulin de Brochot » | T :22/06/2026 |
| Travaux terminés. Facturation faite. Fiche FACE à rédiger. Reprise des plans de récolements à effectuer. Manque bordereau de suivi des déchets. | | | |
| PNR25-09 | SAINT HILAIRE SUR BENAIZE | Sécurisation « Le Breuil » | E :07/04/2025 |
| Plan pour accord reçu. Observations faites au 16/07/2025. Manque deux convention. Point à faire avec Mme Le Maire (contact pris le 12/10/2026 pas de retour) | | | |
| PNR25-11 | SAULNAY | Sécurisation « Le Bornigal » | T :25/03/2026 |
| Travaux terminés. Facturation faite. Fiche FACE à rédiger. Manque bordereau de suivi des déchets. | | | |
| PNR25-12 | TILLY | Sécurisation « Eglise » | T :21/09/2026 |
| Travaux GC terminés. RIP demandé. Accès le 27/01/2027 | | | |
| PNR25-13 | TILLY | Sécurisation « rte de la Trimouille, rue des Charrons » | T :21/09/2026 |
| Travaux en cours. RIP demandé. Accès le 27/01/2027 | | | |
| PNR25-14 | TILLY | Sécurisation « Rte de Saint Sulpice » | T :21/09/2026 |
| Travaux GC terminés. RIP demandé. Accès le 27/01/2027 | | | |
| PNR25-15 | TOURNON ST MARTIN | Sécurisation « Plénions » | T :26/01/2026 |
| Travaux terminés. Facturation faite. Fiche FACE à rédiger. Manque bordereau de suivi des déchets. | | | |



Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| PNR25-16 | VIGOUX | Sécurisation « La Borde, Les Sables » | E :02/06/2025 |
| ART 323-25 en consultation. Dans l'attente des devis. Convention EP a rédiger avec la commune | | | |
| PNR25-18 | SAINT AIGNY | Dissimulation « Le Bordiau » | E :19/05/2025 |
| Plan pour accord reçu. Observations faites au 16/07/2025. Chiffrage Télécom transmis Conventions envoyées aux riverains le 12/02/2026. Dans l'attente des dernières convention suite à l'intervention de la commune (8 conventions) | | | |
| PNR25-19 | SAINT AIGNY | Dissimulation « Le Poirou » | E :19/05/2025 |
| ART 323-25 en consultation. Dans l'attente du devis. | | | |
| PNR25-22 | DOUADIC | Sécurisation « Surjoux » | E :26/05/2025 |
| Plan pour accord reçu. Observations faites au 12/09/2025. Manque 1 convention. Chiffrage Télécom à faire. | | | |
| PNR25-23 | LINGE | Renforcement « Les Jonières » | T :15/07/2026 |
| Travaux en cours. Accès HTA le 21/10/2026. | | | |
| PNR25-24 | SAINT HILAIRE SUR BENAIZE | Sécurisation « Rte de la fat - Bourg » | E :22/04/2025 |
| Plan pour accord reçu. Observations faites le 18/07/2025 dans l'attente du dossier définitif. Manque une convention. | | | |
| PNR25-31 | MERIGNY | Dissimulation « Rue du Stade » | T : 17/10/2026 |
| Travaux en cours. Accès BT programmé au 19/01/2027 | | | |
| PNR25-32 | MARTIZAY | Extension ZA de l'Avis | T :10/06/2026 |
| Raccordement définitif le 21/10/2026. PMEO validée | | | |
| PNR25-33 | MARTIZAY | Renforcement ZA de l'Avis | T : |
| Raccordement définitif le 21/10/2026. PMEO validée. Point sur le réseau EP à faire. | | | |
| PNR25-34 | LE BLANC | Dissimulation « Rue du Moulin » | E :31/12/2025 |
| Avis ABF reçu. Plan GC Télécom reçu et transmis à la commune. Art 323-25 en consultation. Dans l'attente des devis. | | | |
| PNR25-35 | DOUADIC | Extension « ZA les Plantas » | T :01/10/2026 |
| Travaux en cours. Livraison poste le 05/11/2026.Accès HTA pour confection de la tangente le 09/12/2026 | | | |

PROGRAMME 2026



Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

| N°affaire | Communes | Opérations | Ordre de service |
|---|---|---|---|
| PNR26-01 | MEZIERES EN BRENNE | Dissimulation « La galleterie » | E :02/03/2026 |
| Instruction hors délais. Observation faite le 28/05/2026. Demande esquisse GC Télecom faite. Convention non transmise. | | | |
| PNR26-02 | ROSNAY | Sécurisation « Les Hénards » | E :02/02/2026 |
| Dossier pour accord reçu. Observations faites le 26/05/2026. Conventions non envoyées. | | | |
| PNR26-03 | DOUADIC | Renforcement « Dasdé » | E :23/02/2026 |
| Travaux GC effectués. Facturation à effectuer. Accès programmé le 16/11/2026 | | | |
| PNR26-04 | INGRANDES | Sécurisation « La Croix Blanche » | E :16/02/2026 |
| Instruction de l'étude hors délais contractuel (2 mois) Observation à faire suite au retour de l'ABF. Toujours dans l'attente de l'ABF (relancé le 12/10/2026) | | | |
| PNR26-05 | LINGE | Renforcement « Champ Rocher » | E :26/01/2026 |
| Dossier pour accord reçu. Observations faites au 28/04/2026. Conventions envoyées le 10/06/2026 Dans l'attente du dossier définitif | | | |
| PNR26-06 | LINGE | Sécurisation « Les Fleuris Les Ilons » | E :26/01/2026 |
| ART 323-25 en consultation. Dans l'attente du devis. Point EP à faire avec la commune. | | | |
| PNR26-07 | MARTIZAY | Renforcement « Bourg » | T :07/09/2026 |
| Travaux GC terminés. Accès HTA programmé le 15/01/2027. | | | |
| PNR26-08 | OBTERRE | Sécurisation « La Girouardière » | T : |
| Art 323-25 validé. Devis reçu. Travaux sur l'année 2027. | | | |
| PNR26-09 | VILLIERS | Sécurisation « La Morinerie » | E :19/01/2026 |
| ART 323-25 en consultation. Dans l'attente du devis. | | | |
| PNR26-10 | LA PEROUILLE | Renforcement « La Roche » | E :09/03/2026 |
| Instruction hors délai (2 mois) Observations faites le 22/07/2026. RDV Riverain effectué avec le BE. Manque 6 conventions. | | | |
| PNR26-11 | SAINT GAULTIER | Sécurisation « Les Pauduats » | E :13/03/2026 |
| Observations faites le 20/07/2026. Dans l'attente du dossier définitif. Instruction hors délai (2 mois) Manque 11 conventions. | | | |
| PNR26-12 | SAINT GAULTIER | Sécurisation « Rte de Châteauroux » | E :16/03/2026 |
| Observations faites le 20/07/2026. Dans l'attente du dossier définitif. Instruction hors délai (2 mois) | | | |
| PNR26-13 | RIVARENNES | Sécurisation « Laveau » | E :09/03/2026 |
| ART 323-25 en consultation. Dans l'attente du devis. | | | |



Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| PNR26-14 | OULCHES | Sécurisation « les Loges de Peuret » | E :23/03/2026 |
| ART 323-25 en consultation. Dans l'attente du devis. | | | |
| PNR26-15 | LUZERET | Sécurisation « Le Mas » | E :23/03/2026 |
| Plans pour accord reçus. Observations faites le 27/07/2026. La dernière convention été remise au SDEI. Dans l'attente de l'ART323-25. | | | |
| PNR26-17 | BELABRE | Dissimulation « A Briand Pasteur » | E :27/04/2026 |
| Observations faites au 29 septembre 2026. | | | |
| PNR26-18 | RUFFEC LE CHÂTEAU | Sécurisation « Belivière » | E :30/03/2026 |
| Observations faites le 26/06/2026. Dans l'attente du dossier définitif Instruction hors délai (2 mois) Manque 2 conventions. | | | |
| PNR26-19 | SAINT HILAIRE SUR BENAIZE | Sécurisation « La Brosse » | E :30/03/2026 |
| Observations faites le 26/06/2026. Dans l'attente du dossier définitif Instruction hors délai (2 mois) Manque 1 convention. | | | |
| PNR26-20 | POULIGNY SAINT PIERRE | Extension « Mont la Chapelle » | T : 07/10/2026 |
| Travaux en cours. Accès programmé 1 ère semaine de décembre. (1 mois de délais) | | | |
| PNR26-21 | LURAIS | Extension « Rives » | T : 25/10/2026 |
| ART323-25 Validé. Devis reçu. Accès le 25/11/2026 | | | |
| PNR26-22 | TOURNON SAINT MARTIN | Extension « ZA du Sandillat » | E : |
| Demande de raccordement par la CDC Brenne val de Creuse faite. Etude à lancer. | | | |
| PNR26-23 | TOURNON SAINT MARTIN | Extension « Bel Air » | E : 19/10/2026 |
| Plan pour accord reçu. Observations faites. Convention signée. Dans l'attente de l'ART323-25 | | | |
| PNR26-24 | AZAY LE FERRON | Extension « Bouygues » | E : 16/11/2026 |
| Etude commandée. | | | |

PROGRAMME 2027

| N°affaire | Communes | Opérations | Ordre de service |
|---|---|---|---|
| PNR27-01 | CHITRAY | Sécurisation « Les bernards, la grande Métairie » | E :24/08/2026 |
| Plan pour accord reçu. Observations à faire | | | |



Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| PNR27-02 | LIGNAC | Renforcement « Les crousettes » | E :14/09/2026 |
| Plan pour accord reçu. Observations à faire | | | |
| PNR27-03 | MARTIZAY | Renforcement « Les Riots, Les Jambiers » | E :07/09/2026 |
| Etude à reprendre à la suite des observations d'Enedis sur un souci d'exploitation ultérieur sur l'ouvrage. | | | |
| PNR27-04 | NEONS SUR CREUSE | Renforcement « La Coudre » | E :21/09/2026 |
| Plan pour accord reçu. Observations faites. Dans l'attente de l'Art 323-25. | | | |
| PNR27-05 | POULIGNY SAINT PIERRE | Sécurisation « Route de Blois » | E :14/09/2026 |
| Plan pour accord reçu. Observations à faire. | | | |
| PNR27-06 | SAINT HILAIRE SUR BENAIZE | Sécurisation « La Fat » | E :24/08/2026 |
| Plan pour accord reçu le 14/09/2026. Etude à reprendre à la suite des observations d'Enedis | | | |
| PNR27-07 | OULCHES | Sécurisation « Stade » | E :19/10/2026 |
| PNR27-08 | OULCHES | Sécurisation « Stade Bourg » | E :19/10/2026 |
| PNR27-09 | OULCHES | Sécurisation « Rte de Ciron Bourg » | E :26/10/2026 |
| PNR27-10 | OULCHES | Dissimulation« Rte de Bélabre » | E :26/10/2026 |

OPERATIONS A RECEPTIONER le 21/08/2026

- PNR24-23 POULIGNY SAINT PIERRE Renforcement « Rue du Château »
- PNR 25-27 SACIERGES SAINT MARTIN Extension « Terreal »
- PNR 25-28 SAINT MICHEL EN BRENNE Extension « Lig'Air »
- PNR 25-30 RIVARENNES Extension « Bouygues »



Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

## QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- En fin de chantier lors du repli de l'entreprise les tranchées réalisées en bordure de chaussée doivent être jalonnées avec les dispositifs AK5 « Piquets de Chantiers » jusqu'à ce que la tranchée soit en mesure d'accepter à nouveau le passage ponctuel de véhicule. Au besoin une présignalisassions devra être positionnée (panneau AK14)
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales.
  Un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales

- **Comité Territorial programmé le 27 novembre 2026 à 14h30**
  **Commune de Oulches**

Congé de l'entreprise LABRUX du 09 au 13 novembre 2026
Contact Eric LABRUX 06 17 48 42 04 ou Francis PICARD 06 66 51 21 52

## PROCHAINE REUNION

**Le 24 novembre 2026 à 9h00 à la mairie de Saint Civran**

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET



Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

| *INTERVENANTS* | *TELEPHONES* | *MAIL* |
|---|---|---|
| *M.Millin Yohan* | *0648613384* | *Yohan.millin@outlook.com* |
| *M. Cotinat* | *0609472834* | *pcotinatacp@gmail.com* |
| *M.Boquet Antoine* | *0784457530* | *antoineboquetmezzarobba@gmail.com* |
| *M. Caillaud Stéphane* | *0686706952* | *s.caillaud@ville-leblanc.fr* |
| *M.Camus jean Louis* | *0785873910* | *j-l.camus@sdei36.com* |
| *M.Grégoire Thierry* | *0607811981* | *greg.thery@orange.fr* |
| *M.Algret Jean-Pierre* | *0680019390* | *algret.jean-pierre@neuf.fr* |
| *M.Berger Patrick* | *0680740046* | *patrick.berger0958@orange.fr* |
| *Mme.Boudoux Christel* | *0611022908* | *Christel.boudoux@orange.fr* |
| *M.Clément Michel* | | *m.clement@ville-leblanc.fr* |
| *M.Bruneau Didier* | *0984240439* | *didierbruneau36@gmail.com* |
| *M. Meunier David* | *0640274897* | *d.meunier@sdei36.com* |
| *M. Charret Stéphane* | *0630411478* | *s.charret@sdei36.com* |

| **Lexique** | |
|---|---|
| **ART 323-25** | Permis de Construire des ouvrages électriques |
| **DMEO** | Dossier de Mise en Exploitation d'un Ouvrage |
| **RIP** | Responsable Identifié de la Préparation |
| **AAT** | Attestation d'Achèvement des Travaux |
| **ECOME** | Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leur Mise en Exploitation |
| **PMEO** | Possibilité de Mise en Exploitation d'un Ouvrage |
| **PMHEO** | Possibilité de Mise Hors Exploitation d'un Ouvrage |
| **AMEO** | Avis de Mise en Exploitation d'un Ouvrage |
| **ATST** | Autorisation de Travail Sous Tension |
| **ATMR** | Autorisation de Travail ou d'Intervention dans le voisinage électrique d'un ouvrage |



Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com