SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

Compte-rendu de réunion N° 08-2026

Du 21 octobre 2026 à la mairie de SAINT BENOIT DU SAULT

	Présents	Excusés	Absents
Délégué pays Val de Creuse val d'Anglin			
M. Emery Franck – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Chaussemy Guillaume – Membre du CT – Le Pont Chrétien		X	
M. Lemaigre Patrick – Membre du CT - Beaulieu	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT – Roussines		X	
M. Millan Vincent – Membre du CT – Argenton			X
Délégué ou suppléant SDEI communes VCVA			
M. Schobert Christophe – Commune de Chasseneuil en Berry	X		
M. Perrot Lionel – Commune de Baraize	X		
M. Gourinat Alain – Commune de Pommiers	X		
M. Bazin Olivier – Commune de Bazaiges	X		
M. Bequard Dylan – Commune de Bouesse	X		
M. Darriet Jacques – Commune de La Châtre l'Anglin	X		
M. Lagautrière Robert – Commune de Cuzion	X		
M. Retif Jean-Luc – Commune de Mosnay	X		
M. Balsan Charles-Henri – Commune de Velles			X
M. Boursin Maxime – Commune de Badecon Le Pin		X	
Mme. Adam Pascale – Commune de Ceaulmont			X
M. Pinaud Jean-François – Commune de Dunet	X		
M. Mercier Jean-François – Commune de Saint Benoit du Sault	X		
M. Morillon Christophe – Commune de Saint Marcel	X		
M. Hebert Olivier – Commune de Gargilesse dampierre	X		
M. Groën Spike – Commune de Saint Gilles		X	
Représentants entreprises			
M. Dutoyer Didier – ALLEZ Energie			X
M. Durant Loic – TPRC Groupe ALLEZ Energie			X
M. Beernaert Ludovic – ALLEZ Energie	X		
M. Pasquet Renaud – GS Topo		X	
Représentants SDEI			
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes T : Travaux A : Ajournement

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022			
N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG22-15	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Renforcement BT « Route de Saint-Marcel »	T : 19/10/2026
Travaux en cours.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023			
N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 23-01	BADECON LE PIN	Sécurisation BT « rue George Sand »	T :02/02/2026
Travaux terminés. Bordereau de suivi des déchets remis. Fiche FACE et états des dépenses à rédiger.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024			
N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 24-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Minières »	T :12/05/2026
Accès HTA annulé suite mouvement des personnels Enedis. Accès reprogrammé le 05/11/26.			
ARG 24-03	CEAULMONT	Renforcement « Le Multon »	T :24/04/2026
Travaux terminés. Bordereau de suivi des déchets remis. Facturation définitive effectuée. Fiche FACE à rédiger.			
ARG 24-04	BAZAIGES / VIGOUX	Renforcement « Le breuil »	T :23/02/2026
Mise en service HTA partielle. Le second poste sera mis en service le 24/10/2026 (inter TST)			
ARG 24-07	SAINT BENOIT DU SAULT	Renforcement « rue des Essards »	T :
Travaux route de la Ganne terminés. Convention EP et Télécom validées. Attente programmation. Matériels télécom commandés.			
ARG 24-08	LA CHATRE l'ANGLIN	Sécurisation « Margot »	T : 22/06/2026
Travaux terminés. Facturation définitive à effectuer. PMHEO prononcée.			

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

ARG 24-09	MOUHET	Sécurisation « Mazerolles »	T :26/01/2026
Travaux terminés. Facturation définitive effectuée. Fiche FACE et Etat des dépenses EP à faire. Manque le bordereau de suivi des déchets et le plan de récolement ART 323-25.			

ARG 24-15	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Chemin de L'usine »	T :12/10/2026
Travaux en cours. Point sur le réseau EP effectué avec la CDC MOVA.			
ARG 24-17	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Voluais »	T : 14/09/2026
Travaux en cours. Point fait sur les réfections de chaussée et sur le réseau EP. Raccordement programmés S50 et S51.			
ARG 24-19	DUNET	Sécurisation « Bourg »	T :02/09/2025
Travaux terminés. **Manque le bordereau de suivi des déchets.** Facturation définitive faite. Fiche FACE et état des dépenses EP à rédiger			
ARG 24-21	BADECON LE PIN	Renforcement « Le Pin »	T :24/08/2026
Travaux en cours. PMEO déposée. Accès programmés du 24 au 27/11/2026. Dans l'attente des récolement Télécom pour demande de réception.			
ARG 24-22	POMMIERS	Sécurisation « Route de l'Etang »	T :23/06/2026
Travaux terminés. Facturation définitive à effectuer. Dans l'attente des plans de récolements. Reste la fibre à câbler.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

ARG 25-01	BADECON LE PIN	Sécurisation « Rue Grande »	E : 24/03/2025
Pas de présence d'amiante. Plan pour accord reçu le 26/05/2025. Observations faites au 24/10/2025. Travaux 2027. Point fait avec la commune. Nouveau RDV le 22/06/2026. Manque une convention			
ARG 25-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Patras »	T : S45 ?
ART 323-25 validé. Devis reçu. Dans l'attente de la programmation			
ARG 25-03	CELON	Sécurisation « Point de Vue »	T :26/02/2026
Travaux terminés. Facturation définitive effectuée. Fiche FACE à rédiger. Bordereau de suivi des déchets reçu. Récolement remis.			
ARG 25-04	CELON	Sécurisation « Vilenne »	T :19/01/2026
Travaux terminés. Facturation définitive effectuée. Fiche FACE à rédiger. Bordereau de suivi des déchets reçu. Récolement remis.			

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

ARG 25-05	CHASSENEUIL EN BERRY	Dépose « Les Epinettes »	T :20/07/2026
Travaux terminés. Facturation définitive effectuée. Fiche FACE à rédiger. Manque le bordereau de suivi des déchets. Enlèvement des supports à faire rapidement. Récolement remis.			
ARG 25-06	VELLES	Renforcement « Bourg »	T :
Art 323-25 en consultation. Dans l'attente des devis.			
ARG 25-08	LA CHÂTRE L'ANGLIN	Sécurisation « Bourg »	E : 05/05/2025
Esquisse orange reçue. Observations faites le 19/03/2026. Conventions envoyées le 30/06/2026 Convention Télécom et EP à rédiger ; Travaux 2027. La reprise d'un branchement n'a pas été étudier. Be informé pour complément d'étude.			
ARG 25-09	LE MENOUX	Sécurisation « Rue du Moulin Neuf »	E : 05/05/2025
Pas de présence d'amiante sur la voie communale. En attente des résultats pour la RD Plan pour accord reçu 10/07/2025. Observations faites au 29/09/2025. Un point a été fait avec la commune sur les conventions manquantes. Contact a été pris avec les propriétaires. Dans l'attente des retours.			
ARG 25-10	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Rue Appert Aubray »	E : 12/05/2025
Pas de présence d'amiante sur la place du champ de foire ni sous trottoirs. En attente des résultats pour la RD. Observations faites au 19/12/2026. Envoi de convention aux riverains le 30/04/2026.			
ARG 25-11	LE PECHEREAU	Dissimulation « Le Vieux Bourg »	T :20/04/2026
Réception Télécom effectuée le 08/10/2026. Dans l'attente de la transmission du PV pour signature. Dépose en cours. Le réseau EP n'a pas pu être maintenu du fait de la dépose du réseau BT (neutre commun)			
ARG 25-13	TENDU	Sécurisation « Eglise Rte de Prunget »	E : 12/05/2025
Dossier pour accord reçu. Observations faites le 20/03/2026. Conventions envoyées le 30/06/2026. Manque 10 conventions.			
ARG 25-15	GARGILESSE DAMPIERRE	Sécurisation « Rue du Moulin »	E : 13/10/2025
Plans pour accord reçu le 22/12/2025. Observations faites le 07/08/2026. Conventions en cours			
ARG 25-17	BADECON LE PIN	Dissimulation « rue des Grands feuillets»	T :
Art 323-25 validé. Devis reçu. BC à lancé. **Dans l'attente de la programmation !!!!!!** Soucis sur la partie Télécom en privé. Point fait avec la commune			
ARG 25-18	CUZION	Dissimulation « Route d'Eguzon »	E :08/09/2025
ART323-25 en consultation. Convention EP et Télécom à rédiger.			
ARG 25-20	CUZION	Extension « C4 IRVE Barrage »	E :10/11/2025

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

Art 323-25 en consultation.			
ARG 25-21	CUZION	Renforcement « Barrage »	E :10/11/2025
Art 323-25 en consultation.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2026			
ARG 26-01	VELLES	Sécurisation « Les Pornets »	E : 17/08/2026
Plan pour accord reçu. Observations à faire. Conventions envoyées.			
ARG 26-02	MOSNAY	Sécurisation « Les Chauchis » »	E: 19/10/2026
Suite à la validation de la commune et des propriétaires, l'étude est lancée avec simplement la dépose du réseau fils nus.			
ARG 26-03	BOUESSE	Renforcement « Fonteneilles »	E :20/04/2026
Plan pour accord reçu. Observations faites le 28/07/2026. Conventions envoyées.			
ARG 26-04	EGUZON CHANTÔME	Sécurisation « Fressignes »	E :13/04/2026
Plan pour accord reçu. Observations faites le 06/08/2026. Manque 6 conventions.			
ARG 26-05	EGUZON CHANTÔME	Sécurisation « Rue du Moulin de l'Etang »	E : 13/04/2026
Plan pour accord reçu. Observations faites le 06/08/2026. Conventions envoyées.			
ARG 26-06	EGUZON CHANTÔME	Sécurisation « La Lande »	T :
Art 323-25 reçu. Dossier à mettre en consultation			
ARG 26-07	TENDU	Extension « rue des Saules »	T : 29/07/2026
Travaux terminés. Facturation définitive effectuée. Fiche FACE et états des dépenses à rédiger.			
ARG 26-08	CHAILLAC	Extension « Les Tiers »	T :29/07/2026
Travaux terminés. Facturation définitive effectuée. Fiche FACE et états des dépenses à rédiger.			
ARG 26-09	EGUZON CHANTÔME	Extension « Rue des Chaillots »	T :02/09/2026
Travaux en cours. Accès le 02/12/2026. Ecome faite le jour de l'accès.			
ARG 26-10	SAINT GILLES	Dissimulation « Rue de la Mairie »	E :12/10/2026
Etude en cours			
ARG 26-11	SAINT GILLES	Dissimulation « Rte de Fougerolles »	E :12/10/2026
Etude en cours			

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

ARG 26-12	EGUZON CHANTOME	Extension C4 « Collège »	E :17/08/2026
Plan pour accord reçu. Observations faites le 20/10/2026. Dans l'attente de l'ART323-25.			
ARG 26-13	EGUZON CHANTOME	Renforcement « Collège »	E :17/08/2026
Plan pour accord reçu. Observations faites le 20/10/2026. Dans l'attente de l'ART323-25.			
ARG 26-14	TENDU	Extension « route de Limoges »	E : 21/09/2026
Plan pour accord reçu. Observations à faire.			
ARG 26-15	TENDU	Renforcement « route de Limoges »	E : 19/10/2026
Etude en cours			
ARG 26-16	LE MENOUX	Repose « Chadelet »	E : 05/10/2026
Plan pour accord reçu. Observations à faire.			
ARG 26-17	VELLES	Extension « Bouygues »	E : 16/11/2026
A l'étude			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2027

ARG 27-01	CHAVIN	Renforcement « La Gravelle »	E: 31/08/2026
Plan pour accord reçu. Observations à faire.			
ARG 27-02	MOSNAY	Sécurisation « Rue des Adenets »	E: 31/08/2026
Plan pour accord reçu. Observations à faire.			
ARG 27-03	ROUSSINES	Renforcement « La Gargouille- Le Vrignaud »	E : 07/09/2026
Plan pour accord reçu. Observations faites le 20/10/2026. Dans l'attente de l'ART323-25.			
ARG 27-04	TENDU	Renforcement « Route de Paris »	E : 28/09/2026
Etude en cours			

REPRISES SUR CHANTIERS RECEPTIONNES

Reprises à effectuées par l'entreprise TPRC :

- ARG23-09 MOUHET « Faon »
  Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête. **Dans l'attente d'un retour de l'entreprise TPRC.**
- ARG23-14 MOSNAY « Perte »
  Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête.

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

QUESTIONS DIVERSES

Prochain comité Territorial programmé le 27 novembre 2026 à 9h30 commune du PECHEREAU (gite à côté de la Mairie)

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- RAPPEL : Lors des interventions sur les chantiers, l'installation de la signalisation de chantier est obligatoire quel que soit la durée de l'intervention. Il en va de la sécurité des personnes et de la responsabilité des intervenants, de l'entreprise travaux et du maitre d'ouvrage. Pour mémoire, cette prestation est rémunérée dans le prix « installation de chantier ». En cas de non-respect de la pose de la signalisation, des pénalités sont prévues au marché (100 € / jour). En cas de récidive, ces pénalités s'appliqueront et le chantier sera arrêté.
- Les comptes rendus de programmation des travaux doivent être transmis par l'entreprise au chargé d'affaire du SDEI.
- Lors du déroulement des chantiers toute intervention non prévue initialement à la commande ou liée à un aléa doit être signalée en amont de la réalisation au chargé d'affaire du SDEI pour validation.

PROCHAINE REUNION

Le 25 novembre 2026 à 9h00
Mairie de LE PONT CHRETIEN CHABENET

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com

INTERVENANTS	*TELEPHONES*	*MAIL*
M. Emery	*0607298341*	*emery.franck.36200@gmail.com*
M. Gourlay	*0671200283*	*mairie.roussines@wanadoo.fr*
M. Lemaigre	*0684932630*	*Patryck.lemaigre@gmail.com*
M. Chaussemy	*0254258140*	*chaussemyg@lepontchretienchabenet.fr*
M. Millan	*0682670719*	*Vincent.millan@orange.fr*
M.Nempont	*0659206051*	*Gnempont.mairie@gmail.com*
M.Mercier	*0632939020*	*jeanfrancoismercierstbenoit@outlook.com*
M.Balsan	*0660671503*	*hbalsan@leplessis.com*
M.Hivernat (suppl Argenton)		
M. Meunier David	*0640274897*	*d.meunier@sdei36.com*
M. Charret Stéphane	*0630411478*	*s.charret@sdei36.com*
M. Puigrenier David	*0681825846*	*dgs@sdei36.com*

Lexique	
ART 323-25	Permis de Construire des ouvrages électriques
DMEO	Dossier de Mise en Exploitation d'un Ouvrage
RIP	Responsable Identifié de la Préparation
AAT	Attestation d'Achèvement des Travaux
ECOME	Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leur Mise en Exploitation
PMEO	Possibilité de Mise en Exploitation d'un Ouvrage
PMHEO	Possibilité de Mise Hors Exploitation d'un Ouvrage
AMEO	Avis de Mise en Exploitation d'un Ouvrage
ATST	Autorisation de Travail Sous Tension
ATMR	Autorisation de Travail ou d'Intervention dans le voisinage électrique d'un ouvrage

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Centre Colbert – Bâtiment G - 2 place des Cigarières – CS 60218 – 36004 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.59.59 – sdei36@sdei36.com